



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS

CAL: Barra de Guabiraba - PE

EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.042/2021

TOMADA DE PREÇO: Nº. 004/2021

MEDICÇÃO	BDI	PERÍODO	DATA DE EMISSÃO
BM 01/2022	25,22%	20/06/22	03/08/22

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERENCIAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES			ACUMULADO TOTAL	SALDO	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR		PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO			ACUMULADO TOTAL
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO													
SERVIÇOS PRELIMINARES													
1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22. ADESIVADA DE 2,0 X 1,125* M	m²	8,00	0,00	217,39	R\$	7.768,67	R\$	7.768,67	R\$	
2	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF 05/2018	UN	6,00	0,00	153,63	R\$	921,78	R\$	921,78	R\$	
3	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	47,39	0,00	16,67	R\$	789,99	R\$	789,99	R\$	
4	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	273,90	0,00	15,74	R\$	4.311,18	R\$	4.311,18	R\$	
5	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	6,00	0,00	0,51	R\$	3,06	R\$	3,06	R\$	
6	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACHSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	3,00	0,00	1,18	R\$	3,54	R\$	3,54	R\$	
EXECUÇÃO DE MEIO FIO/PAVIMENTAÇÃO													
94273	SINAPI		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	284,61	0,00	37,46	R\$	10.689,95	R\$	10.689,95	R\$	
94274	SINAPI		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	9,20	0,00	41,00	R\$	377,20	R\$	377,20	R\$	
101812	SINAPI		RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VAJAS. AF 12/2020	m²	4,58	0,00	1.217,63	R\$	5.576,74	R\$	5.576,74	R\$	
92398	SINAPI		EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF 12/2015	m²	206,95	0,00	63,86	R\$	13.215,82	R\$	13.215,82	R\$	
99855	SINAPI		CORRIMÃO/MASTROS CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	38,00	0,00	92,02	R\$	3.496,76	R\$	3.496,76	R\$	
94963	SINAPI		CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3:4:5 (CIMENTO:ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	0,05	0,00	345,38	R\$	17,26	R\$	17,26	R\$	
								R\$	29.889,71	R\$	16.368,64	R\$	13.491,07
								R\$	3.583,28	R\$	3.566,02	R\$	17,26

GG

Luiz Gustavo de Oliveira Wanderley
CPF: 007.397.714-42
Sec. Obras e Serviços Públicos
Fol. Nº 009/2021

Arquiteto em
03/08/2022
por 15:30h
Arquiteto

Artur Queiroz Cabral
Engenheiro Civil
CREA-PE 1819788199



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS

LOCAL: Barra de Guabiraba - PE

FIPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2021

MEDIÇÃO EM 01/2022

BDI 25,22%^o/%

PERÍODO 20/06/22

DATA DE EMISSÃO 03/08/22

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERENCIAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
					CONTRATO	PERÍODO		CONTRATO	PERÍODO				
	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_07/2020	m²	3,72	0,00	18,62	R\$ 69,26	R\$ -	R\$ 69,26	R\$ 69,26	R\$ -	
	7253	SINAPI	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	m²	18,37	0,00	82,82	R\$ 28.129,03	R\$ -	R\$ 28.129,03	R\$ 27.080,92	R\$ 1.048,11	
	6081	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	39,92	0,00	27,56	R\$ 1.100,19	R\$ -	R\$ 1.100,19	R\$ 1.100,19	R\$ -	
	98511	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/TERREIRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	17,00	0,00	149,92	R\$ 2.548,64	R\$ -	R\$ 2.548,64	R\$ 2.548,64	R\$ -	
	98504	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	m²	341,82	0,00	12,81	R\$ 4.378,71	R\$ -	R\$ 4.378,71	R\$ 3.330,60	R\$ 1.048,11	
	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	5,00	0,00	334,22	R\$ 1.671,10	R\$ -	R\$ 1.671,10	R\$ 1.671,10	R\$ -	
	PESQUISA DE MERCADO	Proprio	LETREIRO PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA PRODUZIDO EM MDF NAVAL, COBERTO COM RESINA DE LAMINAÇÃO, FIBRA DE VIDRO PINTURA AUTOMOTIVA	UND	1,00	0,00	16.908,99	R\$ 16.908,99	R\$ -	R\$ 16.908,99	R\$ 16.908,99	R\$ -	
	101517	SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	9,00	0,00	696,37	R\$ 6.267,33	R\$ -	R\$ 6.267,33	R\$ 6.267,33	R\$ -	
	14163	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	9,00	0,00	2.163,43	R\$ 19.470,87	R\$ -	R\$ 19.470,87	R\$ 19.470,87	R\$ -	
	101659	SINAPI	POSTE CÚNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLA, PLANGADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 1135* MM	UN	14,00	0,00	1.136,88	R\$ 15.916,32	R\$ -	R\$ 15.916,32	R\$ 15.916,32	R\$ -	
	39391	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	0,00	63,77	R\$ 446,39	R\$ -	R\$ 446,39	R\$ -	R\$ 446,39	
			LUMINÁRIA LED REPLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN				R\$ 130,42	R\$ -	R\$ 130,42	R\$ 130,42	R\$ -	
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										
	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBEAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	0,00	115,01	R\$ 115,01	R\$ -	R\$ 115,01	R\$ 115,01	R\$ -	
	7602	SINAPI	TORNEIRA METAL AMARELO COM BRÇO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	1,00	0,00	15,41	R\$ 15,41	R\$ -	R\$ 15,41	R\$ 15,41	R\$ -	
	10848	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 60" CM	UN	1,00	0,00	655,46	R\$ 655,46	R\$ -	R\$ 655,46	R\$ -	R\$ 655,46	
			AVENIDA JOÃO FERREIRA JÚNIOR										
			SERVÍCIOS PRELIMINARES										
	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	m²	8,00	0,00	217,39	R\$ 1.739,12	R\$ -	R\$ 1.739,12	R\$ -	R\$ 1.739,12	

Artur Queiroz Cabral
Engenheiro Civil
CREA-PE 1819788199

Luiz Gustavo de Oliveira Wrodenitzky
CPF: 007.397.714-42
Sec. Obras e Serviços Públicos
Port. Nº 009/2021



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS

LOCAL: Barra de Guabiraba - PE

FIPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2021

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021

MEDIÇÃO

BM 01/2022

25,22%^o/%

20/06/22

PERÍODO

03/08/22

DATA DE EMISSÃO

03/08/22

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERENCIAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES			SALDO		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		ACUMULADO TOTAL	
2	98526	SINAPI	REMOCÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 06/2018	UN	2,00	0,00	0,00	71,35	R\$	142,70	R\$	-	R\$	142,70
3	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	51,07	0,00	0,00	16,67	R\$	851,33	R\$	-	R\$	851,33
4	97639	SINAPI	REMOCÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	35,00	0,00	0,00	15,74	R\$	550,90	R\$	-	R\$	550,90
5	94273	SINAPI	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO/PAVIMENTAÇÃO	M	400,10	0,00	0,00	37,56	R\$	15.027,75	R\$	-	R\$	15.027,75
6	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	15,00	0,00	0,00	41,00	R\$	615,00	R\$	-	R\$	615,00
7	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	m²	266,68	0,00	0,00	65,21	R\$	17.390,20	R\$	-	R\$	17.390,20
8	93682	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	m²	33,39	0,00	0,00	70,13	R\$	2.341,64	R\$	-	R\$	2.341,64
9	101812	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF 12/2020	m³	8,06	0,00	0,00	1.217,63	R\$	9.814,09	R\$	-	R\$	9.814,09
10	79500002	SINAPI	PINTURAS	m²	124,53	0,00	0,00	20,89	R\$	3.805,15	R\$	-	R\$	3.805,15
11	88485	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOIS	m²	77,41	0,00	0,00	2,22	R\$	171,85	R\$	-	R\$	171,85
12	88489	SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014	m²	77,41	0,00	0,00	13,33	R\$	1.031,87	R\$	-	R\$	1.031,87
13	88489	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS. AF 06/2014	m²	14,68	0,00	0,00	345,38	R\$	5.070,17	R\$	-	R\$	5.070,17
14	39567	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NIERVURADA, CA=60, Q=113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	63,66	0,00	0,00	14,77	R\$	940,25	R\$	-	R\$	940,25

Artur Queiroz Cabral
Engenheiro Civil
CREA-PE 1819788199

Luiz Gustavo de Oliveira Wanderley
CPF: 007.397.714-42
Sec. Obras e Serviços Públicos
Port. Nº 009/2021



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS

LOCAL: Barra de Guabiraba - PE

EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2021

EM 01/2022

BDI 25,22%/%

20/06/22

PERÍODO 03/08/22

DATA DE EMISSÃO 03/08/22

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERENCIAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO		
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO						
3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	m²	77,41	0,00	0,00	33,67	R\$	2.606,39	R\$	R\$	R\$	R\$	2.606,39		
1	7253	SINAPI	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO TERRA VEGETAL (GRANDEL)	m²	8,53	0,00	0,00	82,82	R\$	10.203,14	R\$	R\$	R\$	R\$	10.203,14		
2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	21,00	0,00	0,00	334,22	R\$	7.018,62	R\$	R\$	R\$	R\$	7.018,62		
3	98311	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	10,00	0,00	0,00	149,92	R\$	1.499,20	R\$	R\$	R\$	R\$	1.499,20		
4	10826	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLOREPERO, CLUSIA GARDENIA (CORIEIRA BRANCA) AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 50 A 70* CM	UN	11,00	0,00	0,00	83,28	R\$	916,08	R\$	R\$	R\$	R\$	916,08		
5	38640	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	UN	21,00	0,00	0,00	2,99	R\$	62,79	R\$	R\$	R\$	R\$	62,79		
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA						R\$	71.869,84	R\$	R\$	R\$	R\$	71.869,84		
1.1	101317	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE ENBLUTIR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	14,00	0,00	0,00	696,37	R\$	9.749,18	R\$	R\$	R\$	R\$	9.749,18		
2.2	14163	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPL0, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	14,00	0,00	0,00	2.163,43	R\$	30.288,02	R\$	R\$	R\$	R\$	30.288,02		
3.3	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,00	0,00	0,00	1.136,88	R\$	31.832,64	R\$	R\$	R\$	R\$	31.832,64		
4.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$	130,42	R\$	R\$	R\$	R\$	130,42		
1.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00	0,00	0,00	115,01	R\$	115,01	R\$	R\$	R\$	R\$	115,01		
2.2	7602	SINAPI	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)	UN	1,00	0,00	0,00	15,41	R\$	15,41	R\$	R\$	R\$	R\$	15,41		
4.1.1	10848	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	1,00	0,00	0,00	655,46	R\$	655,46	R\$	R\$	R\$	R\$	655,46		
									TOTAL	R\$	255.981,03	R\$	R\$	R\$	159.411,84		
									VALOR DESTA MEDIÇÃO			R\$	96.569,19	R\$	96.569,19	R\$	96.569,19
									VALOR MEDIDO ACUMULADO			R\$	96.569,19	R\$	96.569,19	R\$	96.569,19
									SALDO DO CONTRATO			R\$	159.411,84	R\$	159.411,84	R\$	159.411,84
									VALOR TOTAL DO CONTRATO			R\$	255.981,03	R\$	255.981,03	R\$	255.981,03

Luiz Gustavo de Oliveira Wanderley
CPF: 007.397.714-42
Sec. Obras e Serviços Públicos
Port. Nº 009/2021

Artur Queiroz Cabral
Engenheiro Civil
CREA-PE 1819788199