

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PARA: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS

CAL: Barra de Guabiraba - PE

EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.042/2021

TOMADA DE PREÇO: Nº. 004/2021

PERÍODO: 04/08/22

12/12/22

DATA DE EMISSÃO: 12/12/22

MEDIÇÃO: BM 02/2022

BDI: 25,22%%

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES			
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
<b>RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO</b>												
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1	00004613	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 11,22" ADESVIVADA DE 2,0 X 1,125" M	M²	8,00	0,00	217,39	R\$ 7.768,67	R\$ 7.768,67	R\$ -	R\$ 7.768,67	R\$ -
2	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M AF. 05/2018	UND	6,00	0,00	153,63	R\$ 1.739,12	R\$ 1.739,12	R\$ -	R\$ 1.739,12	R\$ -
3	97656	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M²	47,39	0,00	16,67	R\$ 921,76	R\$ 921,76	R\$ -	R\$ 921,76	R\$ -
4	97659	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M²	273,90	0,00	15,74	R\$ 789,99	R\$ 789,99	R\$ -	R\$ 789,99	R\$ -
5	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M	6,00	0,00	0,51	R\$ 4.311,18	R\$ 4.311,18	R\$ -	R\$ 4.311,18	R\$ -
6	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UND	3,00	0,00	1,18	R\$ 3,06	R\$ 3,06	R\$ -	R\$ 3,06	R\$ -
			<b>EXECUÇÃO DE MIO FOIPAVIMENTAÇÃO</b>					R\$ 3,54	R\$ 3,54	R\$ -	R\$ 3,54	R\$ -
			<b>EXECUÇÃO DE MIO FOIPAVIMENTAÇÃO</b>					R\$ 28.869,71	R\$ 16.366,64	R\$ 7.914,33	R\$ 24.282,97	R\$ 5.576,74
94273	SINAPI		ASSENTAMENTO DE GUIA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	284,61	0,00	37,56	R\$ 10.689,95	R\$ 10.689,95	R\$ -	R\$ 10.689,95	R\$ -
94274	SINAPI		ASSENTAMENTO DE GUIA (MIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	9,20	0,00	41,00	R\$ 377,20	R\$ 377,20	R\$ -	R\$ 377,20	R\$ -
101812	SINAPI		RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF. 12/2020	M²	4,58	0,00	1.217,63	R\$ 5.576,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.576,74
92398	SINAPI		EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 12/2015	M²	206,95	123,83	63,86	R\$ 13.215,82	R\$ 5.301,49	R\$ 7.914,33	R\$ 13.215,82	R\$ -
98855	SINAPI		<b>CORRIMAOS/MASTROS</b>					R\$ 3.563,28	R\$ 3.566,02	R\$ -	R\$ 3.566,02	R\$ 17,26
94963	SINAPI		CORRIMAÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019 P.	M	38,00	0,00	92,02	R\$ 3.496,76	R\$ 3.496,76	R\$ -	R\$ 3.496,76	R\$ -
100742	SINAPI		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ÁREA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016.	M³	0,05	0,00	345,38	R\$ 17,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,26
			PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACE TINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M²	3,72	0,00	18,62	R\$ 69,26	R\$ 69,26	R\$ -	R\$ 69,26	R\$ -
00007253	SINAPI		<b>PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO</b>					R\$ 28.129,03	R\$ 27.080,92	R\$ 1.048,11	R\$ 28.129,03	R\$ -
			TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	18,37	0,00	82,82	R\$ 1.521,40	R\$ 1.521,40	R\$ -	R\$ 1.521,40	R\$ -

Artur Queiroz Cabral  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 1819788199

Luz Gustavo de Oliveira Wanderlei  
CPF 007.397.714-42  
Sec. Obras e Serviços Públicos  
Port 1109/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS	MEDIÇÃO	PERÍODO	DATA DE EMISSÃO
CAL: Barra de Guabiraba - PE	BM 02/2022	04/08/22	12/12/22
EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS	BDI		
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 042/2021	25,22%%		

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES			SALDO	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		
1	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M²	39,92	39,92	0,00	27,56	R\$ 1.100,19	R\$ -	R\$ 1.100,19	R\$ -	
1	98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018.	UND	17	17,00	0,00	148,92	R\$ 2.548,64	R\$ -	R\$ 2.548,64	R\$ -	
1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018.	M²	341,82	260,00	81,82	12,81	R\$ 4.378,71	R\$ 3.330,50	R\$ 1.048,11	R\$ 4.378,71	R\$ -
1	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018.	UND	5	5,00	0,00	394,22	R\$ 1.671,10	R\$ -	R\$ 1.671,10	R\$ -	
1	PESQUISA DE MERCADO	Próprio	LETREIRO PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA PRODUZIDO EM MDF NAVAL, COBERTO COM RESINA DE LAMINAÇÃO, FIBRA DE VIDRO PINTURA AUTOMOTIVA.	UND	1	1,00	0,00	16.908,99	R\$ 16.908,99	R\$ -	R\$ 16.908,99	R\$ -	
1	101517	SINAPI	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF. 07/2020. P.	UND	9	9,00	0,00	696,37	R\$ 6.267,33	R\$ -	R\$ 6.267,33	R\$ -	
1	00014163	SINAPI	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLA, FLANGEADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = 135* MM	UND	9	9,00	0,00	2.163,43	R\$ 19.470,87	R\$ -	R\$ 19.470,87	R\$ -	
1	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020.	UND	14	14,00	0,00	1.136,88	R\$ 15.916,32	R\$ -	R\$ 15.916,32	R\$ -	
1	00039391	SINAPI	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UND	7	0,00	7,00	63,77	R\$ 446,39	R\$ -	R\$ 446,39	R\$ -	
1	89957	SINAPI	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 130,42	R\$ 130,42	R\$ -	R\$ 130,42	R\$ -
1	00007602	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF. 12/2014.	UND	1	1,00	0,00	115,01	R\$ 115,01	R\$ -	R\$ 115,01	R\$ -	
1	00010848	SINAPI	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4", (REF. 1128)	UND	1	1,00	0,00	15,41	R\$ 15,41	R\$ -	R\$ 15,41	R\$ -	
1	00004813	SINAPI	PLACA DE INALGURACAO METALICA, 40" CM X 60" CM	UND	1	0,00	0,00	655,46	R\$ 655,46	R\$ -	R\$ 655,46	R\$ -	
1	98526	SINAPI	AVENIDA JOÃO FERREIRA JÚNIOR						R\$ 3.284,05	R\$ -	R\$ 1.544,93	R\$ 1.739,12	
1	97636	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 217,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.739,12	
1	97639	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA DE 2,0 X 1,125 M	M²	8	0,00	0,00	217,39	R\$ 1.739,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.739,12	
2		SINAPI	REMOÇÃO DE PAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF. 05/2018.	UND	2	0,00	2,00	71,35	R\$ 142,70	R\$ -	R\$ 142,70	R\$ -	
3		SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017.	M²	51,07	0,00	51,07	16,67	R\$ 851,33	R\$ -	R\$ 851,33	R\$ -	
4		SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017.	M²	35	0,00	35,00	15,74	R\$ 550,90	R\$ -	R\$ 550,90	R\$ -	
5			EXECUÇÃO DE MEIO FIO PAVIMENTAÇÃO						R\$ 46.188,68	R\$ -	R\$ 13.734,59	R\$ 31.454,09	

Artur Queiroz Cabral  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 1819788199

Luiz Gustavo de Oliveira  
CPF: 007.397.714-42  
Sec. Obras e Serviços Públicos  
Port: mg/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS

CAL: Barra de Guabiraba - PE

PIRIPA CONSTATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.042/2021

TOMADA DE PREÇO: Nº. 004/2021

DATA DE EMISSÃO

12/12/22

PERÍODO

04/08/22

PERÍODO

12/12/22

DATA DE EMISSÃO

12/12/22

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES			ACUMULADO TOTAL	SALDO
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		
1.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016.	M	400,1	0,00	349,297	37,55	R\$ 15.027,75	R\$ -	R\$ 13.119,59	R\$ 1.908,16	
1.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016.	M	15	0,00	15,00	41,00	R\$ 615,00	R\$ -	R\$ 615,00	R\$ -	
1.3	92399	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 12/2015.	M²	266,68	0,00	0,00	65,21	R\$ 17.390,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.390,20	
1.4	93682	SINAPI	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 12/2015.	M²	33,39	0,00	0,00	70,13	R\$ 2.341,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.341,64	
1.5	101812	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF. 12/2020.	M²	8,06	0,00	0,00	1.217,63	R\$ 9.814,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.814,09	
1.1	79500002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M²	124,53	0,00	0,00	20,89	R\$ 3.805,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.805,15	
1.2	88465	SINAPI	APLICAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF. 06/2014.	M²	77,41	0,00	0,00	2,22	R\$ 2.601,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.601,43	
1.3	88489	SINAPI	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014.	M²	77,41	0,00	0,00	13,33	R\$ 171,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,85	
1.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016.	M³	14,68	0,00	0,00	345,38	R\$ 5.070,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.070,17	
1.2	00039507	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	63,66	0,00	0,00	14,77	R\$ 940,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,25	
1.3	87784	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014.	M²	77,41	0,00	0,00	33,87	R\$ 2.606,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.606,39	
1.1	00007253	SINAPI	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	M²	8,53	0,00	0,00	82,82	R\$ 10.203,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.203,14	
1.2	98516	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	UND	21	0,00	0,00	334,22	R\$ 7.018,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.018,62	
1.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 05/2018.	UND	10	0,00	0,00	149,92	R\$ 1.499,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.499,20	
1.4	00010826	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018.	UND	11	0,00	0,00	83,28	R\$ 916,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 916,08	
1.5	00039640	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIAGARDENIAMOREIRA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 50 A 70 CM.	UND	21	0,00	0,00	2,99	R\$ 62,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,79	
1.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UND	21	0,00	0,00	71.869,84	R\$ 71.869,84	R\$ -	R\$ 71.869,84	R\$ -	

Artur Queiroz Cabral  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 1619788199

Luiz Gustavo de Oliveira Wanderlei  
CPF: 07.397.714-42  
Sec. Obras e Serviços Públicos  
Port. Nº 009/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE			VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES			DATA DE EMISSÃO	
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO		ACUMULADO TOTAL
<p>OBRA: REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS</p> <p>LOCAL: Barra de Guabiraba - PE</p> <p>EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA &amp; PROJETOS</p> <p>PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 042/2021</p> <p>TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2021</p>													
3.1	101517	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI MURETA DE ALVENARIA), AF. 07/2020. P.	UND	14	0,00	14,00	686,37	R\$ 9.748,18	-	R\$ 9.748,18	R\$ 9.748,18	12/12/22
3.2	00014163	SINAPI	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLA, FLANGEADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = 135*MM.	UND	14	0,00	14,00	2.163,43	R\$ 30.288,02	-	R\$ 30.288,02	R\$ 30.288,02	-
3.3	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 238 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020	UND	28	0,00	28,00	1.136,88	R\$ 31.832,64	-	R\$ 31.832,64	R\$ 31.832,64	-
7	89957	SINAPI	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 130,42	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,42
1.1			PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF. 12/2014.	UND	1	0,00	0,00	115,01	R\$ 115,01	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,01
2.2	00007602	SINAPI	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1128).	UND	1	0,00	0,00	15,41	R\$ 15,41	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,41
3.1	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UND	1	0,00	0,00	655,46	R\$ 655,46	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 655,46
TOTAL R\$									255.991,03	R\$ 96.668,19	R\$ 96.668,19	R\$ 193.127,38	R\$ 62.853,65
VALOR DESTA MEDIÇÃO										R\$	R\$	R\$ 96.668,19	R\$ 96.668,19
VALOR MEDIDO ACUMULADO										R\$	R\$	R\$ 193.127,38	R\$ 193.127,38
VALOR DO CONTRATO										R\$	R\$	R\$ 62.853,65	R\$ 62.853,65
VALOR TOTAL DO CONTRATO										R\$	R\$	R\$ 255.991,03	R\$ 255.991,03

Artur Queiroz Cabral  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 1819788199

Luiz Gustavo de Oliveira Wanderlei  
CPF: 007.397.714-42  
Cobras e Serviços Públicos  
Porto Alegre 009/2021