



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	REPASSE 477.500,00
				CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
				44.777,86	522.277,86

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Submeta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)	
TOTAL													
									(91,43%) 477.500,00	(8,57%) 44.777,86	(0,00%) -	(100,00%) 522.277,86	
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA/PE	Licitado / Em Execução	4.584,80	m²	033/2020	477.500,00	44.777,86	-	522.277,86

TOTAL - ETAPA	1	477.500,00	44.777,86	-	522.277,86
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito

Local:
Data:

Barra de Guabiraba-PE
31 de julho de 2023



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC		
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

Início Previsto
jun-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 jul-22	Parcela 2 ago-22	Parcela 3 set-22	Parcela 4 out-22	Parcela 5 nov-22	Parcela 6 dez-22	Parcela 7 jan-23	Parcela 8 fev-23
			-	(%)	2,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,08%	0,00%
			-	Repasse (R\$)	10.292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.624,18	0,00
			-	CP Fin. (R\$)	965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,80	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	11.257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.124,98	0,00
			-	(%)	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	41,24%	41,24%
			477.500,00	Repasse (R\$)	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	196.916,50	196.916,50
			44.777,86	CP Fin. (R\$)	965,17	965,17	965,17	965,17	965,17	965,17	18.465,97	18.465,97
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			522.277,86	Acum. Inv. (R\$)	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	215.382,47	215.382,47
1	Meta	1. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS	522.277,86	Acumulado (%)	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	41,24%	41,24%
				Acum. Inv. (R\$)	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	215.382,47	215.382,47

Local: Barra de Guabiraba-PE
Data: 31 de julho de 2023

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC		
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

Início Previsto
jun-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)		Parcela 9 mar-23	Parcela 10 abr-23	Parcela 11 mai-23	Parcela 12 jun-23	Parcela 13 jul-23	Parcela 14 ago-23	Parcela 15 set-23	Parcela 16 out-23
			-	(%)	17,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,72%	21,35%
			-	Repasse (R\$)	84.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.197,05	101.935,34
			-	CP Fin. (R\$)	7.919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,39	9.559,05
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	92.370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.030,44	111.494,39
			-	(%)	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	78,65%	100,00%
			477.500,00	Repasse (R\$)	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	375.564,66	477.500,00
			44.777,86	CP Fin. (R\$)	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	35.218,81	44.777,86
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			522.277,86	Acum. Inv. (R\$)	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	410.783,47	522.277,86
1	Meta	1. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS	522.277,86	Acumulado (%)	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	78,65%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	410.783,47	522.277,86

Local: Barra de Guabiraba-PE
Data: 31 de julho de 2023

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 44.777,86
				INVESTIMENTO 522.277,86	

Situação do TC/CR/CT: Atrasada	Percentual previsto em: jul-23 58,93%
--	---

Medição nº:	1	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
-------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 0,00%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 477.500,00	0,00	281.367,61	281.367,61	58,93%
							CP. Financ. 44.777,86	0,00	26.385,42	26.385,42		
							Outros 0,00	0,00	0,00	0,00		
							Investimento 522.277,86	0,00	307.753,03	307.753,03		
1	Meta 1.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA/PE	Licitado / Em Execução	4.584,80	m²	033/2020	1	522.277,86	-	307.753,03	307.753,03	58,93%

Local: Barra de Guabiraba - PE

Data: 31 de julho de 2023

Responsável Técnico

Nome: Vinícius Tagore de Jesus Silva
Cargo: Diretor de Obras
ART/RRT Fiscal.: PE20210706918

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome:
Cargo: Prefeito
Diogo Carlos de Lima Silva

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: Lindolfo Vasconcelos Ribas Neto
Cargo: Secretário de Finanças



Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº: 125/2023

Barra de Guabiraba - PE, 31 de julho de 2023

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 1
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1064669-19 - SICONV nº: 885256/2019

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR/CT	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 477.500,00	R\$ 281.367,61	R\$ 281.367,61
Contrapartida Financeira:	R\$ 44.777,86	R\$ 26.385,42	R\$ 26.385,42
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 522.277,86	R\$ 307.753,03	R\$ 307.753,03
Execução Física:	-	58,93%	58,93%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra disponível na área de downloads do site da CAIXA.

Atenciosamente,

Diogo Carlos de Lima Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

