



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	REPASSE 477.500,00
				CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Etapa	Meta / Submeta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)	
	TOTAL								(91,43%) 477.500,00	(8,57%) 44.777,86	(0,00%) -	(100,00%) 522.277,86	
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA/PE	Licitado / Em Execução	4.584,80	m²	033/2020	477.500,00	44.777,86	-	522.277,86

TOTAL - ETAPA	1	477.500,00	44.777,86	-	522.277,86
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito

Local:
Data:

Barra de Guabiraba-PE
24 de abril de 2024



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC		
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

Início Previsto
jun-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
					jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22	jan-23	fev-23
			-	(%)	2,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,08%	0,00%
			-	Repasse (R\$)	10.292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.624,18	0,00
			-	CP Fin. (R\$)	965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,80	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	11.257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.124,98	0,00
			-	(%)	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	41,24%	41,24%
			477.500,00	Repasse (R\$)	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	196.916,50	196.916,50
			44.777,86	CP Fin. (R\$)	965,17	965,17	965,17	965,17	965,17	965,17	18.465,97	18.465,97
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			522.277,86	Acum. Inv. (R\$)	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	215.382,47	215.382,47
1	Meta	1. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS	522.277,86	Acumulado (%)	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	41,24%	41,24%
				Acum. Inv. (R\$)	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	215.382,47	215.382,47

Local: Barra de Guabiraba-PE
Data: 24 de abril de 2024

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC		
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

Início Previsto
jun-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)		Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15	Parcela 16
					mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23
			-	(%)	17,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	Repasse (R\$)	84.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	CP Fin. (R\$)	7.919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	92.370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	(%)	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%
			477.500,00	Repasse (R\$)	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61
			44.777,86	CP Fin. (R\$)	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			522.277,86	Acum. Inv. (R\$)	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03
1	Meta	1. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS	522.277,86	Acumulado (%)	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%
				Acum. Inv. (R\$)	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03

Local: Barra de Guabiraba-PE
Data: 24 de abril de 2024

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC		
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

Início Previsto
jun-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)		Parcela 17 nov-23	Parcela 18 dez-23	Parcela 19 jan-24	Parcela 20 fev-24	Parcela 21 mar-24	Parcela 22 abr-24	Parcela 23 mai-24	Parcela 24 jun-24
			-	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,05%	0,00%	0,00%
			-	Repasse (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.518,13	0,00	0,00
			-	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,15	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.944,28	0,00	0,00
			-	(%)	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	79,98%	79,98%	79,98%
			477.500,00	Repasse (R\$)	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	381.885,74	381.885,74	381.885,74
			44.777,86	CP Fin. (R\$)	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	35.811,57	35.811,57	35.811,57
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			522.277,86	Acum. Inv. (R\$)	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	417.697,31	417.697,31	417.697,31
1	Meta	1. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS	522.277,86	Acumulado (%)	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	79,98%	79,98%	79,98%
				Acum. Inv. (R\$)	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	417.697,31	417.697,31	417.697,31

Local: Barra de Guabiraba-PE
Data: 24 de abril de 2024

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	REPASSE 477.500,00
				CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

Início Previsto
jun-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)	Parcela 25 jul-24
			-	(%) 20,02%
			-	Repasse (R\$) 95.614,26
			-	CP Fin. (R\$) 8.966,29
			-	Outros (R\$) 0,00
			-	Invest. (R\$) 104.580,55
			-	(%) 100,00%
			477.500,00	Repasse (R\$) 477.500,00
			44.777,86	CP Fin. (R\$) 44.777,86
			0,00	Outros (R\$) 0,00
			522.277,86	Acum. Inv. (R\$) 522.277,86
1	Meta 1.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS	522.277,86	Acumulado (%) 100,00%
				Acum. Inv. (R\$) 522.277,86

Local: Barra de Guabiraba-PE
Data: 24 de abril de 2024Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 44.777,86
				INVESTIMENTO 522.277,86	

Situação do TC/CR/CT: Atrasada	Percentual previsto em: abr-24 79,98%
--	---

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 58,93%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período		
	TOTAL							477.500,00	281.367,61	100.518,13	381.885,74	79,98%	
								44.777,86	26.385,42	9.426,15	35.811,57		
								0,00	0,00	0,00	0,00		
								Investimento	522.277,86	307.753,03	109.944,28	417.697,31	
1	Meta 1.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA/PE	Licitado / Em Execução	4.584,80	m²	033/2020	2	522.277,86	307.753,03	109.944,28	417.697,31	79,98%	

Local: Barra de Guabiraba - PE

Data: 24 de abril de 2024

Responsável Técnico

Nome: Vinícius Tagore de Jesus Silva
Cargo: Diretor de Obras
ART/RRT Fiscal.: PE20210706918

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome:
Cargo: Prefeito
Diogo Carlos de Lima Silva

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: Sebastião Bernadino de Amorim Junior
Cargo: Secretário de Finanças



Ofício nº: 57/2024

Barra de Guabiraba - PE, 24 de abril de 2024

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 2
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1064669-19 - SICONV nº: 885256/2019

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR/CT	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 477.500,00	R\$ 100.518,13	R\$ 381.885,74
Contrapartida Financeira:	R\$ 44.777,86	R\$ 9.426,15	R\$ 35.811,57
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 522.277,86	R\$ 109.944,28	R\$ 417.697,31
Execução Física:	-	21,05%	79,98%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra disponível na área de downloads do site da CAIXA.

Atenciosamente,

Diogo Carlos de Lima Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

