

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	REPASSE 477.500,00
				CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

<i>Saldo a Reprogramar</i>	<i>Repasse (R\$)</i> -	<i>Contrapartida (R\$)</i> -
----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Etapa	Meta / Submeta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)	
TOTAL										(91,43%) 477.500,00	(8,57%) 44.777,86	(0,00%) -	(100,00%) 522.277,86
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA/PE	Licitado / Em Execução	4.584,80	m²	033/2020	477.500,00	44.777,86	-	522.277,86

TOTAL - ETAPA	1	477.500,00	44.777,86	-	522.277,86
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito

Local: Barra de Guabiraba-PE
Data: 27 de fevereiro de 2025



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC		
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

Início Previsto
jun-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 jul-22	Parcela 2 ago-22	Parcela 3 set-22	Parcela 4 out-22	Parcela 5 nov-22	Parcela 6 dez-22	Parcela 7 jan-23	Parcela 8 fev-23			
			-	(%)	2,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,08%	0,00%			
			-	Repasse (R\$)	10.292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.624,18	0,00		
			-	CP Fin. (R\$)	965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,80	0,00		
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-	Invest. (R\$)	11.257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.124,98	0,00		
			-	(%)	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	41,24%	41,24%	
			477.500,00	Repasse (R\$)	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	10.292,32	196.916,50	196.916,50	
			44.777,86	CP Fin. (R\$)	965,17	965,17	965,17	965,17	965,17	965,17	965,17	965,17	18.465,97	18.465,97	
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			522.277,86	Acum. Inv. (R\$)	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	215.382,47	215.382,47	
			1	Meta 1.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS	522.277,86	Acumulado (%)	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	41,24%	41,24%
							Acum. Inv. (R\$)	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	11.257,49	215.382,47	215.382,47

Local: Barra de Guabiraba-PE
Data: 27 de fevereiro de 2025

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF: BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	REPASSE 477.500,00
				CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

Início Previsto
jun-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)		Parcela 9 mar-23	Parcela 10 abr-23	Parcela 11 mai-23	Parcela 12 jun-23	Parcela 13 jul-23	Parcela 14 ago-23	Parcela 15 set-23	Parcela 16 out-23
			-	(%)	17,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	Repasse (R\$)	84.451,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	CP Fin. (R\$)	7.919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	92.370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	(%)	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%
			477.500,00	Repasse (R\$)	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61
			44.777,86	CP Fin. (R\$)	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			522.277,86	Acum. Inv. (R\$)	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03
1	Meta 1.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS	522.277,86	Acumulado (%)	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%
				Acum. Inv. (R\$)	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03

Local: Barra de Guabiraba-PE
Data: 27 de fevereiro de 2025

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC		
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF: BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

Início Previsto
jun-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)		Parcela 17 nov-23	Parcela 18 dez-23	Parcela 19 jan-24	Parcela 20 fev-24	Parcela 21 mar-24	Parcela 22 abr-24	Parcela 23 mai-24	Parcela 24 jun-24
			-	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,05%	0,00%	0,00%
			-	Repass (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.518,13	0,00	0,00
			-	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.426,15	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.944,28	0,00	0,00
			-	(%)	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	79,98%	79,98%	79,98%
			477.500,00	Repass (R\$)	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	281.367,61	381.885,74	381.885,74	381.885,74
			44.777,86	CP Fin. (R\$)	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	26.385,42	35.811,57	35.811,57	35.811,57
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			522.277,86	Acum. Inv. (R\$)	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	417.697,31	417.697,31	417.697,31
1	Meta 1.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS	522.277,86	Acumulado (%)	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	58,93%	79,98%	79,98%	79,98%
				Acum. Inv. (R\$)	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	307.753,03	417.697,31	417.697,31	417.697,31

Local: Barra de Guabiraba-PE
Data: 27 de fevereiro de 2025

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC		
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF: BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

Início Previsto
jun-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)		Parcela 25 jul-24	Parcela 26 ago-24	Parcela 27 set-24	Parcela 28 out-24	Parcela 29 nov-24	Parcela 30 dez-24	Parcela 31 jan-25	Parcela 32 fev-25
			-	(%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			-	Repasse (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	CP Fin. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	(%)	79,98%	79,98%	79,98%	79,98%	79,98%	79,98%	79,98%	79,98%
			477.500,00	Repasse (R\$)	381.885,74	381.885,74	381.885,74	381.885,74	381.885,74	381.885,74	381.885,74	381.885,74
			44.777,86	CP Fin. (R\$)	35.811,57	35.811,57	35.811,57	35.811,57	35.811,57	35.811,57	35.811,57	35.811,57
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			522.277,86	Acum. Inv. (R\$)	417.697,31	417.697,31	417.697,31	417.697,31	417.697,31	417.697,31	417.697,31	417.697,31
1	Meta 1.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS	522.277,86	Acumulado (%)	79,98%	79,98%	79,98%	79,98%	79,98%	79,98%	79,98%	79,98%
				Acum. Inv. (R\$)	417.697,31	417.697,31	417.697,31	417.697,31	417.697,31	417.697,31	417.697,31	417.697,31

Local: Barra de Guabiraba-PE
Data: 27 de fevereiro de 2025

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF: BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	REPASSE 477.500,00
				CONTRAPARTIDA 44.777,86	INVESTIMENTO 522.277,86

Início Previsto
jun-22

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Valores Totais (R\$)		Parcela 33 mar-25	Parcela 34 abr-25	Parcela 35 mai-25	Parcela 36 jun-25	Parcela 37 jul-25
			-	(%)	9,99%	0,00%	0,00%	0,00%	10,03%
			-	Repasse (R\$)	47.698,02	0,00	0,00	0,00	47.916,24
			-	CP Fin. (R\$)	4.472,92	0,00	0,00	0,00	4.493,37
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	52.170,94	0,00	0,00	0,00	52.409,61
			-	(%)	89,97%	89,97%	89,97%	89,97%	100,00%
			477.500,00	Repasse (R\$)	429.583,76	429.583,76	429.583,76	429.583,76	477.500,00
			44.777,86	CP Fin. (R\$)	40.284,49	40.284,49	40.284,49	40.284,49	44.777,86
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			522.277,86	Acum. Inv. (R\$)	469.868,25	469.868,25	469.868,25	469.868,25	522.277,86
1	Meta 1.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS	522.277,86	Acumulado (%)	89,97%	89,97%	89,97%	89,97%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	469.868,25	469.868,25	469.868,25	469.868,25	522.277,86

Local: Barra de Guabiraba-PE
Data: 27 de fevereiro de 2025

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Diogo Carlos de Lima Silva
Cargo: Prefeito

Nº OPERAÇÃO 1064669-19	Nº CONVÊNIO P+B 885256/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 44.777,86
				INVESTIMENTO 522.277,86	

Situação do TC/CR/CT: Adiantada	Percentual previsto em: fev-25 79,98%
---	---

Medição nº:	3	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
-------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 79,98%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 477.500,00	381.885,74	47.698,02	429.583,76	89,97%
							CP. Financ. 44.777,86	35.811,57	4.472,92	40.284,49		
							Outros 0,00	0,00	0,00	0,00		
							Investimento 522.277,86	417.697,31	52.170,94	469.868,25		
1	Meta 1.	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA/PE	Licitado / Em Execução	4.584,80	m²	033/2020	3	522.277,86	417.697,31	52.170,94	469.868,25	89,97%

Local: Barra de Guabiraba - PE

Data: 27 de fevereiro de 2025

Responsável Técnico

Nome: Vinícius Tagore de Jesus Silva
Cargo: Diretor de Obras
ART/RRT Fiscal.: PE20210706918

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome:
Cargo: Prefeito
Diogo Carlos de Lima Silva

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: Rita Sueli da Silva
Cargo: Secretário de Finanças



Ofício nº: 61/2025

Barra de Guabiraba - PE, 27 de fevereiro de 2025

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 3
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1064669-19 - SICONV nº: 885256/2019

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR/CT	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 477.500,00	R\$ 47.698,02	R\$ 429.583,76
Contrapartida Financeira:	R\$ 44.777,86	R\$ 4.472,92	R\$ 40.284,49
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 522.277,86	R\$ 52.170,94	R\$ 469.868,25
Execução Física:	-	9,99%	89,97%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra disponível na área de downloads do site da CAIXA.

Atenciosamente,

Diogo Carlos de Lima Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

