

EMPRESA: TARUANDA EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.357.688/0001-05		CONTRATO: 176/2025		PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO:			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA E GUABIRABA/PE		VALOR: R\$ 539.203,11		DATA: 01/04/2026		PERÍODO: 03/02/2026 a 01/04/2026			
LOCAL: MUNICÍPIO - BARRA DE GUABIRABA		VALORES MEDIDOS		ACUMULADO TOTAL		SALDO A EXECUTAR			
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREVISTO NO CONTRATO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	QUANT.	VALORES
				CUSTO UNITÁRIO (R\$)		PERÍODO	PERÍODO		
1	CEMITÉRIO BARRA DE GUABIRABA/PE								
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,40	R\$ 55.045,43	R\$ 22.018,17	0,26	0,38	0,02	R\$ 14.311,81
1.2	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS / 1 LAVAT/ 1 MCI/ 4 CHUV LARG= 2,20M COMPR =6,20M ALT.= 2,50M CHAPAS AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO.C/ ISOL TERM.O-ACUST.CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVA/ INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP / CARGA / DESCARGA	MÉS	6,00	R\$ 808,89	R\$ 4.853,34	5,00			R\$ 4.044,45
2	VIAS DE ACESSO								
2.1	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	1.035,95	R\$ 95,99	R\$ 99.440,84				R\$ -
2.2	SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3. (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	m³	124,31	R\$ 35,76	R\$ 4.445,32				R\$ -
2.3	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1.000,00	R\$ 0,42	R\$ 420,00				R\$ -
2.4	MIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	m	248,60	R\$ 53,06	R\$ 13.190,71	231,20			R\$ 12.287,47
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	m²	18,60	R\$ 702,75	R\$ 13.071,15				R\$ -
2.6	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	60,00	R\$ 139,63	R\$ 8.377,80	60,00			R\$ 8.377,80
2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	400,00	R\$ 72,79	R\$ 29.116,00	400,00			R\$ 29.116,00
2.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,00	R\$ 8,10	R\$ 486,00	60,00			R\$ 486,00
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	1.800,00	R\$ 2,83	R\$ 5.094,00	1.800,00			R\$ 5.094,00
3	CONTÊNEDORES / CANTINEIROS								
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	13,57	R\$ 94,36	R\$ 1.280,46				R\$ -
3.2	BEATTEIRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	13,57	R\$ 23,95	R\$ 325,00				R\$ -
3.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²	203,54	R\$ 77,93	R\$ 15.780,45				R\$ -
3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	180,93	R\$ 7,73	R\$ 1.398,58				R\$ -
3.5	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	180,93	R\$ 83,99	R\$ 15.123,93				R\$ -
									R\$ 1.280,46
									R\$ 325,00
									R\$ 15.780,45
									R\$ 1.398,58
									R\$ 15.123,93

EMPRESA: TARUANDA EMPREENHIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.357.688/0001-45												
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA E GUABIRABA/PE												
CONTRATO: 176/2025												
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO												
PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2025												
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/04/2026												
VALOR: R\$ 539.203,11 DATA: 03/02/2026 a 01/04/2026												
PROCESSO: SALDO A EXECUTAR												
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREVISTO NO CONTRATO		VALORES MEDIDOS		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	QUANT.	VALORES	%
				CUSTO UNITÁRIO (C/BI)	VALOR TOTAL	PERÍODO	PERÍODO					
3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	180,93	R\$ 28,52	R\$ 5.160,12	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	180,93	R\$ 5.160,12	
3.7	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	180,93	R\$ 9,57	R\$ 1.731,50	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	180,93	R\$ 1.731,50	
4	<b>RESTAURAÇÃO DO MURO EXISTENTE</b>											
4.1	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	102,64	R\$ 46,02	R\$ 4.723,49	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	102,64	R\$ 4.723,49	
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	342,14	R\$ 7,52	R\$ 2.572,89	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	342,14	R\$ 2.572,89	
5	<b>CARNEIRAS (BLOCO TIPO I)</b>											
5.1	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	m³	53,66	R\$ 378,46	R\$ 20.308,16	45,57	R\$ 17.246,42	R\$ 17.246,42	R\$ 20.308,16	53,66	R\$ -	100,00%
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	493,20	R\$ 92,09	R\$ 45.418,78	333,51	R\$ 30.712,93	R\$ 14.705,85	R\$ 45.418,78	493,20	R\$ -	100,00%
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	96,60	R\$ 70,50	R\$ 6.810,30	30,80	R\$ 2.171,40	R\$ 4.638,90	R\$ 6.810,30	96,60	R\$ -	100,00%
5.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	193,20	R\$ 42,40	R\$ 8.191,68	61,60	R\$ 2.611,84	R\$ 5.579,84	R\$ 8.191,68	193,20	R\$ -	100,00%
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	193,20	R\$ 39,14	R\$ 7.561,84	193,20	R\$ -	R\$ 7.561,84	R\$ 7.561,84	193,20	R\$ -	100,00%
5.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	833,00	R\$ 11,52	R\$ 9.596,16	460,06	R\$ 5.299,89	R\$ 4.296,26	R\$ 9.596,16	833,00	R\$ -	100,00%
5.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.725,80	R\$ 9,27	R\$ 15.998,16	801,76	R\$ 7.432,31	R\$ 8.565,85	R\$ 15.998,16	1.725,80	R\$ -	100,00%
5.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	396,80	R\$ 7,64	R\$ 3.031,55	396,80	R\$ -	R\$ 3.031,55	R\$ 3.031,55	396,80	R\$ -	100,00%
5.9	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.001,60	R\$ 19,89	R\$ 39.811,82	928,84	R\$ 18.474,62	R\$ 21.337,19	R\$ 39.811,82	2.001,60	R\$ -	100,00%
5.10	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,60	R\$ 17,36	R\$ 565,93	32,60	R\$ 565,93	R\$ -	R\$ 565,93	32,60	R\$ -	100,00%
6	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>											

EMPRESA: TARUANDA EMPREENHIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.357.688/0001-05										CONTRATO: 176/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO: 4			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA E GUABIRABA/PE										PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2025		539.203,11		01/04/2026	
LOCAL: MUNICÍPIO - BARRA DE GUABIRABA/PE										VALOR: R\$		PERÍODO: 03/02/2026 a 01/04/2026		SALDO A EXECUTAR	
ITEM	SERVIÇOS	UNID	PREVISTO NO CONTRATO		QUANTIDADES MEDIDAS		VALORES MEDIDOS		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	QUANT.	VALORES	%		
			QUANT.	VALOR TOTAL	PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL							
6.1	BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 02 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	un	1,00	R\$ 2.595,30	R\$ 2.595,30		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 2.595,30			
6.2	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	un	2,00	R\$ 58,91	R\$ 117,82		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 117,82			
6.3	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	m	2,00	R\$ 598,55	R\$ 1.197,10		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 1.197,10			
6.4	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - ÁREA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	2,00	R\$ 431,62	R\$ 863,24		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 863,24			
6.5	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	m	2,00	R\$ 499,60	R\$ 999,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 999,20			
6.6	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPCG 120-30 - ESCAVACÃO MECÂNICA	m	104,62	R\$ 42,56	R\$ 4.452,62		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	104,62	R\$ 4.452,62			
6.7	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRÇOS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 120-30 - ESCAVACÃO MECÂNICA	m	131,52	R\$ 42,56	R\$ 5.597,49		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	131,52	R\$ 5.597,49			
7	<b>ILUMINAÇÃO / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
7.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 1.679,92	R\$ 1.679,92		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.679,92			
7.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M., AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 202,22	R\$ 1.213,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 1.213,32			
7.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	113,00	R\$ 17,95	R\$ 2.028,35		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	113,00	R\$ 2.028,35			
7.4	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	10,00	R\$ 2.066,39	R\$ 20.663,90		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 20.663,90			
7.5	LÂMPADA COMPACTA DE VAPORE MERCÚRIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	10,00	R\$ 22,84	R\$ 228,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 228,40			
7.6	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-STZ, ANTICHAMA BWF-B, 0,61 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	400,00	R\$ 6,68	R\$ 2.672,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	400,00	R\$ 2.672,00			
7.7	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	10,00	R\$ 29,04	R\$ 290,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 290,40			
7.8	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	10,00	R\$ 89,47	R\$ 894,70		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 894,70			
7.9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "90" KA (TIPO AC)	UN	4,00	R\$ 172,72	R\$ 690,88		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 690,88			
8	<b>IRRIGACÃO / PAISAGISMO</b>														
8.1	IRRIGACÃO POR MICROASPERSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCETO CONJUNTO MOTO-BOMBAS2	100M	1,00	R\$ 2.476,20	R\$ 2.476,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 2.476,20			
8.2	IRRIGACÃO POR GOTEJAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCETO CONJUNTO MOTO-BOMBAS2	100M	2,00	R\$ 1.972,48	R\$ 3.944,96		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 3.944,96			
8.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	m²	388,16	R\$ 22,11	R\$ 8.582,21		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	388,16	R\$ 8.582,21			
8.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M, AF_07/2024	UN	30,00	R\$ 40,89	R\$ 1.226,70		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00	R\$ 1.226,70			
9	<b>CAPELA</b>														

EMPRESA: TARUANDA EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.357.688/0001-45										CONTRATO: 1762025		BOLETIM DE MEDIÇÃO:			
LOCAL: MUNICÍPIO - BARRA DE GUABIRABA/PE										PREVISÃO NO CONTRATO		VALORES MEDIDOS		PERÍODO: 03/02/2026 a 01/04/2026	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA E GUABIRABA/PE										VALOR: R\$ 539.203,11		DATA: 01/04/2026		VALORES: R\$ -	
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO										VALORES MEDIDOS		QUANT.		SALDO A EXECUTAR	
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (C/BEI)	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	VALORES MEDIDOS	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANT.	VALORES	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL
9.1	ARMADA DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	41,71	R\$ 13,28	R\$ 553,90			41,71	R\$ -	02/2025	R\$ 553,90		R\$ -	01/04/2026	R\$ -
9.2	CONCRETAÇÃO DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	m³	1,44	R\$ 561,15	R\$ 808,05			1,44	R\$ -	02/2025	R\$ 808,05		R\$ -	01/04/2026	R\$ -
9.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	72,00	R\$ 92,26	R\$ 6.642,72			72,00	R\$ -	02/2025	R\$ 6.642,72		R\$ -	01/04/2026	R\$ -
9.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA, 400L, AF_10/2022	m²	144,00	R\$ 8,51	R\$ 1.225,44			144,00	R\$ -	02/2025	R\$ 1.225,44		R\$ -	01/04/2026	R\$ -
9.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 45 MM, AF_08/2022	m²	144,00	R\$ 71,07	R\$ 10.234,08			144,00	R\$ -	02/2025	R\$ 10.234,08		R\$ -	01/04/2026	R\$ -
9.6	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	m²	31,16	R\$ 140,79	R\$ 4.387,01			31,16	R\$ -	02/2025	R\$ 4.387,01		R\$ -	01/04/2026	R\$ -
9.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	9,00	R\$ 244,86	R\$ 2.203,74				R\$ -	02/2025	R\$ -	9,00	R\$ 2.203,74		
9.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 274,95	R\$ 274,95				R\$ -	02/2025	R\$ -	1,00	R\$ 274,95		
9.9	JANELA DE MADEIRA (GEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	m²	4,00	R\$ 643,53	R\$ 2.574,12			4,00	R\$ -	02/2025	R\$ 2.574,12		R\$ -	01/04/2026	R\$ -
9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.971,02	R\$ 1.971,02			1,00	R\$ -	02/2025	R\$ 1.971,02		R\$ -	01/04/2026	R\$ -
9.11	CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF_07/2021	m²	31,36	R\$ 32,83	R\$ 1.029,54			31,36	R\$ -	02/2025	R\$ 1.029,54		R\$ -	01/04/2026	R\$ -
9.12	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 3 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	m²	31,36	R\$ 88,68	R\$ 2.781,00				R\$ -	02/2025	R\$ -	31,36	R\$ 2.781,00		
9.13	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020_PA	m²	42,25	R\$ 171,91	R\$ 7.263,19			42,25	R\$ -	02/2025	R\$ 7.263,19		R\$ -	01/04/2026	R\$ -

EMPRESA: TARUANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.357.688/0001-45										PREGAÇÃO ELETRÔNICO: 0069/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO:	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA E GUARABABA/PE										R\$		R\$	
LOCAL: MUNICÍPIO - BARRA DE GUARABABA/PE										VALOR:		DATA:	
CONTRATO: 176/2025										539.203,11		01/04/2026	
4º BOLETIM DE MEDIÇÃO										PERÍODO: 02/2025		PERÍODO: 03/02/2026 a 01/04/2026	
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREVISTO NO CONTRATO		QUANTIDADES MEDIDAS		VALORES MEDIDOS		QUANT.	VALORES	%	
				CUSTO UNITÁRIO (R\$/UN)	VALOR TOTAL	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL				
9.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIUMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	42,25	R\$ 57,29	R\$ 2.420,50	42,25	2.420,50	R\$ -	R\$ 2.420,50		R\$ -	100,00%	
9.15	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	42,25	R\$ 47,30	R\$ 1.998,42	42,25	1.998,42	R\$ -	R\$ 1.998,42	42,25	R\$ 1.998,42		
9.16	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	31,36	R\$ 51,92	R\$ 1.628,21	31,36	1.628,21	R\$ -	R\$ 1.628,21	31,36	R\$ 1.628,21		
9.17	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	24,00	R\$ 2,86	R\$ 68,64	24,00	68,64	R\$ -	R\$ 68,64	24,00	R\$ 68,64		
9.18	ARANDELA DE PAREDE EM ALUMÍNIO TIPO ROUND CILÍNDRICO DUPLO FOCO, 30 X Ø5 CM, LÂMPADA MINI DICROICA GU10, BIVOLT, LINHA MONTARE, INSPIRE HOME OU SIMILAR.	un	6,00	R\$ 183,32	R\$ 1.099,92	6,00	1.099,92	R\$ -	R\$ 1.099,92	6,00	R\$ 1.099,92		
9.19	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,60	R\$ 498,92	R\$ 299,35	0,60	299,35	R\$ -	R\$ 299,35		R\$ -	100,00%	
9.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,67	R\$ 8,10	R\$ 280,82	34,67	280,82	R\$ -	R\$ 280,82		R\$ -	100,00%	
9.21	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	7,20	R\$ 246,91	R\$ 1.774,87	7,20	1.774,87	R\$ -	R\$ 1.774,87		R\$ -	100,00%	
9.22	PINTURA LÁTEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	31,36	R\$ 15,26	R\$ 478,55	31,36	478,55	R\$ -	R\$ 478,55	31,36	R\$ 478,55		
9.23	PINTURA LÁTEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	144,00	R\$ 12,64	R\$ 1.820,16	144,00	1.820,16	R\$ -	R\$ 1.820,16	144,00	R\$ 1.820,16		
9.24	PLACA DE INACURGAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 936,76	R\$ 936,76	1,00	936,76	R\$ -	R\$ 936,76	1,00	R\$ 936,76		
10	<b>RESERVATÓRIO DE ÁGUA</b>												
10.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	2,00	R\$ 4.365,98	R\$ 8.731,96	2,00	8.731,96	R\$ -	R\$ 8.731,96	2,00	R\$ 8.731,96		
10.2	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UND	2,00	R\$ 5,25	R\$ 10,50	2,00	10,50	R\$ -	R\$ 10,50	2,00	R\$ 10,50		
10.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	2,00	R\$ 28,67	R\$ 57,34	2,00	57,34	R\$ -	R\$ 57,34	2,00	R\$ 57,34		
10.4	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	2,00	R\$ 7,91	R\$ 15,82	2,00	15,82	R\$ -	R\$ 15,82	2,00	R\$ 15,82		
10.5	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	R\$ 17,49	R\$ 17,49	1,00	17,49	R\$ -	R\$ 17,49	1,00	R\$ 17,49		
10.6	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M²	22,99	R\$ 148,38	R\$ 3.411,25	22,99	3.411,25	R\$ -	R\$ 3.411,25	22,99	R\$ 3.411,25		
10.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE ØX19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	27,20	R\$ 68,68	R\$ 1.868,09	27,20	1.868,09	R\$ -	R\$ 1.868,09	27,20	R\$ 1.868,09		
10.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	27,20	R\$ 6,62	R\$ 180,06	27,20	180,06	R\$ -	R\$ 180,06	27,20	R\$ 180,06		

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA: TARUANDA EMPREENHIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.357.688/0001-05		PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO:		4							
LOCAL: MUNICÍPIO - BARRA DE GUABIRABA/PE		CONTRATO: 176/2025		VALOR: R\$ 539.203,11	DATA: 01/04/2026								
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA E GUABIRABA/PE		PROCESSO: 029/2025		PERÍODO: 03/02/2026 a 01/04/2026									
ITEM	SERVIÇOS	UNID	PREVISTO NO CONTRATO		QUANTIDADES MEDIDAS		VALORES MEDIDOS		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	QUANT.	VALORES	%
			QUANT.	CUSTO UNITÁRIO/GBR	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO					
10.9	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	27,20	R\$ 55,39			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.506,60	27,20	R\$ 1.506,60	
10.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M²	27,20	R\$ 12,14			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,20	27,20	R\$ 330,20	
<b>TOTAL</b>							R\$ 158.212,87	R\$ 73.879,92	R\$ 279.061,97			R\$ 260.141,14	51,76%
												R\$ 539.203,11	
												R\$ 279.061,97	
												R\$ 260.141,14	
												R\$ 73.879,92	
												R\$ 51,76%	

TARUANDA  
EMPREENHIMENTOS  
LTDA:39357688000105

Assinado de forma digital por  
TARUANDA EMPREENHIMENTOS  
LTDA:39357688000105  
Dados: 2026.04.06 12:23:03  
-03'00'