



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064671-52/2019	Nº CONVÊNIO P+B 885231/2019	GESTOR MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	ACÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO	RECURSO OGU não-PAC		
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA - PE			MUNICÍPIO / UF BARRA DE GUABIRABA / PE	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE GUABIRABA / PE				APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	REPASSSE 238.750,00	CONTRAPARTIDA 36.547,46	INVESTIMENTO 275.297,46

Situação do TC/CR/CT: <b>Atrasada</b>	Percentual previsto em: jun-23 100,00%
--	--

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repassse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
-------------	---	-------------------------	------------------------	-----------------------------

Acumulado Anterior: 3,07%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período		
	TOTAL							238.750,00	7.324,39	171.436,35	178.760,74	74,87%	
								36.547,46	1.121,20	26.243,20	27.364,40		
								0,00	0,00	0,00	0,00		
								Investimento	275.297,46	8.445,59	197.679,55	206.125,14	
1	Meta 1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Licitado / Em Execução	2.406,39	m²	031/2020	2	275.297,46	8.445,59	197.679,55	206.125,14	74,87%	

Local: Barra de Guabiraba - PE

Data: 14 de junho de 2023

## Responsável Técnico

Nome: Jéssica Maria da Silva Silveira  
Cargo: Engenheira Civil  
ART/RRT Fiscal.: PE20210707504

## Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: Diogo Carlos de Lima Silva  
Cargo: Prefeito

## Responsável Social

Nome:  
Cargo:

## Responsável Financeiro

Nome: Lindolfo Vasconcelos Ribas Neto  
Cargo: Secretário de Finanças