



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Reconstrução do banheiro público de Barra de Guabiraba	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE	BM 03/2021	23,35%	14/12/21	29/12/21	03/01/21
EMPRESA CONTRATADA: MAUFRS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS - EIRELI	PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.024/2021				
TOMADA DE PREÇO: Nº. 001/2021					

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.463,03	R\$ 2.463,03	R\$ -	R\$ 2.463,03	R\$ -	
1.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 09/2018	m²	11,13	11,13		11,13	83,46	R\$ 928,79	R\$ 928,79	R\$ -	R\$ 928,79	R\$ -
1.2	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M.	m²	8,00	8,00		8,00	191,78	R\$ 1.534,24	R\$ 1.534,24	R\$ -	R\$ 1.534,24	R\$ -
2			IMPLANTAÇÃO (INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA)							R\$ 24.102,13	R\$ 24.102,13	R\$ -	R\$ 24.102,13	R\$ -
2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	m³	5,97	5,97		5,97	101,60	R\$ 605,95	R\$ 605,95	R\$ -	R\$ 605,95	R\$ -
2.2	96820	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF 08/2017	m²	0,76	0,76		0,76	497,72	R\$ 378,28	R\$ 378,28	R\$ -	R\$ 378,28	R\$ -
2.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	M	37,30	37,30		37,30	46,61	R\$ 1.738,55	R\$ 1.738,55	R\$ -	R\$ 1.738,55	R\$ -
2.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	20,16	20,16		20,16	134,26	R\$ 2.706,88	R\$ 2.706,88	R\$ -	R\$ 2.706,88	R\$ -
2.5	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	20,22	20,22		20,22	95,65	R\$ 1.932,02	R\$ 1.932,02	R\$ -	R\$ 1.932,02	R\$ -
2.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	276,91	276,91		276,91	12,80	R\$ 3.544,44	R\$ 3.544,44	R\$ -	R\$ 3.544,44	R\$ -
2.7	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	45,83	45,83		45,83	16,61	R\$ 761,23	R\$ 761,23	R\$ -	R\$ 761,23	R\$ -
2.8	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m²	52,85	52,85		52,85	37,91	R\$ 2.003,54	R\$ 2.003,54	R\$ -	R\$ 2.003,54	R\$ -
2.9	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	m²	51,41	51,41		51,41	118,13	R\$ 6.073,08	R\$ 6.073,08	R\$ -	R\$ 6.073,08	R\$ -
2.10	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇÃO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	m³	10,37	10,37		10,37	420,29	R\$ 4.358,40	R\$ 4.358,40	R\$ -	R\$ 4.358,40	R\$ -
3			ELEVACÕES DE ALVENARIA E PEÇAS PRÉ-MOLDADAS							R\$ 17.137,10	R\$ 17.137,10	R\$ -	R\$ 17.137,10	R\$ -
3.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	213,72	213,72		213,72	60,88	R\$ 13.011,27	R\$ 13.011,27	R\$ -	R\$ 13.011,27	R\$ -
3.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 09/2020	m²	26,69	26,69		26,69	169,36	R\$ 4.125,83	R\$ 4.125,83	R\$ -	R\$ 4.125,83	R\$ -

Jessica Maria da Silva Silveira  
Engenheira Civil  
CREA-PE Nº 181985269-8

George José Alves Freitas  
Engº Civil  
CREA-PE 20.970D

Diogo Carlos de Lima Silva  
PREFEITO

Carla Cristiana de Oliveira Wanderley  
CPF: 007.397.714-42  
Sec. Obras e Serviços Públicos  
Port. Nº 009/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Reconstrução do banheiro público de Barra de Guabiraba	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE	DM 03/2021	23,35%	14/12/21	29/12/21	03/01/21
EMPRESA CONTRATADA: MAUFRS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS - EIRELI	TOMADA DE PREÇO: Nº.001/2021				
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.024/2021					

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
9.2	87536	SINAPI	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	351,86	351,86		351,86	28,76	R\$ 10.119,49	R\$ 10.119,49	R\$ -	R\$ 10.119,49	R\$ -
9.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	177,74	177,74		177,74	64,17	R\$ 11.405,57	R\$ 11.405,57	R\$ -	R\$ 11.405,57	R\$ -
10			DIVISÓRIAS E PEÇAS EM GRANITO							R\$ 2.629,80	R\$ -	R\$ 2.629,80	R\$ 2.629,80	R\$ -
10.1	102255	SINAPI	TAPA VISTA DE NICHTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	m²	1,85	0,00	1,85	1,85	660,42	R\$ 1.221,77	R\$ -	R\$ 1.221,77	R\$ 1.221,77	R\$ -
10.2	86895	SINAPI	BANDEJA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,77	0,00	4,77	4,77	274,18	R\$ 1.307,83	R\$ -	R\$ 1.307,83	R\$ 1.307,83	R\$ -
11			FORROS							R\$ 1.236,95	R\$ -	R\$ 1.236,95	R\$ 1.236,95	R\$ -
11.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	43,25	0,00	43,25	43,25	28,60	R\$ 1.236,95	R\$ -	R\$ 1.236,95	R\$ 1.236,95	R\$ -
12			ESPELHOS/ APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS							R\$ 9.677,50	R\$ -	R\$ 9.677,50	R\$ 9.677,50	R\$ -
12.1	0001118	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	2,8	0,00	2,80	2,80	335,36	R\$ 939,00	R\$ -	R\$ 939,00	R\$ 939,00	R\$ -
12.2	100895	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	0,00	4,00	4,00	236,31	R\$ 945,24	R\$ -	R\$ 945,24	R\$ 945,24	R\$ -
12.3	100896	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	0,00	4,00	4,00	262,94	R\$ 1.051,76	R\$ -	R\$ 1.051,76	R\$ 1.051,76	R\$ -
12.4	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	0,00	4,00	4,00	52,37	R\$ 209,48	R\$ -	R\$ 209,48	R\$ 209,48	R\$ -
12.5	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	10	0,00	10,00	10,00	59,71	R\$ 597,10	R\$ -	R\$ 597,10	R\$ 597,10	R\$ -
12.6	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8	0,00	8,00	8,00	170,07	R\$ 1.367,76	R\$ -	R\$ 1.367,76	R\$ 1.367,76	R\$ -
12.7	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	0,00	2,00	2,00	618,04	R\$ 1.236,08	R\$ -	R\$ 1.236,08	R\$ 1.236,08	R\$ -
12.8	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	0,00	2,00	2,00	31,81	R\$ 63,62	R\$ -	R\$ 63,62	R\$ 63,62	R\$ -
12.9	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	0,00	2,00	2,00	211,42	R\$ 422,84	R\$ -	R\$ 422,84	R\$ 422,84	R\$ -
12.10	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E BIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	0,00	4,00	4,00	148,78	R\$ 595,12	R\$ -	R\$ 595,12	R\$ 595,12	R\$ -
12.11	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	0,00	2,00	2,00	49,56	R\$ 99,12	R\$ -	R\$ 99,12	R\$ 99,12	R\$ -

Diogo Carlos de Lima Silva  
PREFEITO

Jessica Maria da Silva Silveira  
Engenheira Civil  
CREA-PE Nº 181965269-8

George José Alves Freitas  
Engº Civil  
CREA-PE 20.970D

Gustavo de Oliveira Wanderley  
CPF 007.397.714-42  
Sec. Obras e Serviços Públicos  
Port. Nº 009/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Reconstrução do banheiro público de Barra de Guabiraba				MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE				BM 03/2021	23,35%	14/12/21	29/12/21	03/01/21
EMPRESA CONTRATADA: MAIFERS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS - EIRELI				PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.024/2021		TOMADA DE PREÇO: Nº.001/2021		


ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
12.12	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	3	0,00	3,00	3,00	517,20	R\$ 1.551,60	R\$ -	R\$ 1.551,60	R\$ 1.551,60	R\$ -
12.13	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	0,00	2,00	2,00	53,50	R\$ 107,00	R\$ -	R\$ 107,00	R\$ 107,00	R\$ -
12.14	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	2	0,00	2,00	2,00	78,79	R\$ 157,58	R\$ -	R\$ 157,58	R\$ 157,58	R\$ -
12.15	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF 12/2014	UN	2	0,00	2,00	2,00	25,52	R\$ 51,04	R\$ -	R\$ 51,04	R\$ 51,04	R\$ -
12.16	0003680 1	SINAPI	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2" OU 3/4"	UN	2	0,00	2,00	2,00	21,21	R\$ 42,42	R\$ -	R\$ 42,42	R\$ 42,42	R\$ -
12.17	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UN	2	0,00	2,00	2,00	70,37	R\$ 140,74	R\$ -	R\$ 140,74	R\$ 140,74	R\$ -
13			ESQUADRIAS							R\$ 4.650,30	R\$ -	R\$ 4.650,30	R\$ 4.650,30	R\$ -
13.1	91008	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	10	0,00	10,00	10,00	223,14	R\$ 2.231,40	R\$ -	R\$ 2.231,40	R\$ 2.231,40	R\$ -
13.2	91012	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	2	0,00	2,00	2,00	287,07	R\$ 574,14	R\$ -	R\$ 574,14	R\$ 574,14	R\$ -
13.3	00004948	SINAPI	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	5,55	0,00	5,55	5,55	332,39	R\$ 1.844,76	R\$ -	R\$ 1.844,76	R\$ 1.844,76	R\$ -
14			PINTURAS							R\$ 3.489,97	R\$ -	R\$ 3.489,97	R\$ 3.489,97	R\$ -
14.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	109,57	0,00	109,57	109,57	8,37	R\$ 917,10	R\$ -	R\$ 917,10	R\$ 917,10	R\$ -
14.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	109,57	0,00	109,57	109,57	2,72	R\$ 298,03	R\$ -	R\$ 298,03	R\$ 298,03	R\$ -
14.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	109,57	0,00	109,57	109,57	9,10	R\$ 997,08	R\$ -	R\$ 997,08	R\$ 997,08	R\$ -
14.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	43,26	0,00	43,26	43,26	10,22	R\$ 442,11	R\$ -	R\$ 442,11	R\$ 442,11	R\$ -
14.5	96305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 08/2016	m²	21,06	0,00	21,06	21,06	11,98	R\$ 252,29	R\$ -	R\$ 252,29	R\$ 252,29	R\$ -
14.6	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 08/2014	m²	42,56	0,00	42,56	42,56	2,13	R\$ 90,85	R\$ -	R\$ 90,85	R\$ 90,85	R\$ -
14.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	42,56	0,00	42,56	42,56	11,57	R\$ 492,41	R\$ -	R\$ 492,41	R\$ 492,41	R\$ -
15			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO							R\$ 427,04	R\$ -	R\$ 427,04	R\$ 427,04	R\$ -
15.1	92296	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM AF 12/2016	m²	3,83	0,00	3,83	3,83	53,22	R\$ 203,83	R\$ -	R\$ 203,83	R\$ 203,83	R\$ -
15.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF 12/2016	m²	3,83	0,00	3,83	3,83	58,28	R\$ 223,21	R\$ -	R\$ 223,21	R\$ 223,21	R\$ -
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 3.048,61	R\$ 3.048,61	R\$ -	R\$ 3.048,61	R\$ -
16.1	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P	UN	1	1,00	1,00	1,00	1.068,73	R\$ 1.068,73	R\$ 1.068,73	R\$ -	R\$ 1.068,73	R\$ -

Diogo Carlos de Lima Silva  
PREFEITO

Jessica Maria da Silva Silveira  
Engenheira Civil  
CREA-PE Nº 181965269-8

George José Alves Freitas  
Engº Civil  
CREA-PE 20.970D

Luiz Gustavo de Oliveira Wanderley  
CPF: 007.397.714-42  
Sec. Obras e Serviços Públicos  
Port. Nº 009/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Reconstrução do banheiro público de Barra de Guabiraba	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE	BM 03/2021	23,35%	14/12/21	29/12/21	03/01/21
EMPRESA CONTRATADA: MAUFRS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS - EIRELI	PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.024/2021		TOMADA DE PREÇO: Nº. 001/2021		

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
16.2	97054	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF. 11/2017	UN	4	4,00		4,00	27,72	R\$ 110,88	R\$ 110,88	R\$ -	R\$ 110,88	R\$ -
16.3	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	12	12,00		12,00	118,77	R\$ 1.425,24	R\$ 1.425,24	R\$ -	R\$ 1.425,24	R\$ -
16.4	97582	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	10	10,00		10,00	39,65	R\$ 396,50	R\$ 396,50	R\$ -	R\$ 396,50	R\$ -
16.5	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	4	4,00		4,00	162,29	R\$ 649,16	R\$ 649,16	R\$ -	R\$ 649,16	R\$ -
17			PLACAS DE SINALIZAÇÃO							R\$ 1.784,42	R\$ -	R\$ 1.784,42	R\$ 1.784,42	R\$ -
17.1		Próprio	LETREIRO COM LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA COM TRATAMENTO E PINTURA, E SINALIZAÇÃO DE WC FEMININO E MASCULINO EM ACRÍLICO, INCLUSIVE FIXAÇÃO POR PINOS NA PAREDE.	UN	1	0,00	1,00	1,00	1.764,42	R\$ 1.764,42	R\$ -	R\$ 1.764,42	R\$ 1.764,42	R\$ -
18			LIMPEZA FINAL / DESMOBILIZAÇÃO/ PLACA DE INAUGURAÇÃO							R\$ 792,33	R\$ 28,49	R\$ 763,84	R\$ 792,33	R\$ -
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	m²	47,17	0,00	47,17	47,17	1,64	R\$ 77,35	R\$ -	R\$ 77,35	R\$ 77,35	R\$ -
18.2	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF. 04/2019	m²	161,58	0,00	161,58	161,58	0,67	R\$ 108,25	R\$ -	R\$ 108,25	R\$ 108,25	R\$ -
18.3	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	m²	11,13	11,13		11,13	2,56	R\$ 28,49	R\$ 28,49	R\$ -	R\$ 28,49	R\$ -
18.4	00010845	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	0,00	1,00	1,00	578,24	R\$ 578,24	R\$ -	R\$ 578,24	R\$ 578,24	R\$ -
<b>TOTAL</b>										R\$ 113.380,43	R\$ 81.816,70	R\$ 31.763,73	R\$ 113.380,43	R\$ -
										VALOR DESTA MEDIÇÃO		R\$ 31.763,73		
										VALOR MEDIDO ACUMULADO		R\$ 113.380,43		
										SALDO DO CONTRATO		R\$ -		
										VALOR TOTAL DO CONTRATO		R\$ 113.380,43		

Diogo Carlos de Lima Silva  
PREFEITO

Jessica Maria da Silva Silveira  
Engenheira Civil  
CREA-PE Nº 181965260-8

George José Alves Freitas  
Engº Civil  
CREA-PE 20.9700

Luiz Gustavo de Oliveira Wanderley  
CPF: 007.397.714-42  
Sec. Obras e Serviços Públicos  
Port. Nº 009/2021