

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PONTE DA RUA LARGO MANOEL SANTOS.		MEDICÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE				20/12/22	13/01/23	
EMPRESA CONTRATADA: AVANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		BM 01/2022	22,47%	20/12/22	13/01/23	13/01/23
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.015/2022		TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022				

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES									
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO					
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																			
1										R\$	2.152,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.152,91
1.1	4813-SNP	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M²	8,00	0,00		0,00	R\$ 269,11	R\$	2.152,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.152,91
<b>GUARDA CORPO</b>																			
2										R\$	61.818,04	R\$	-	R\$	34.133,19	R\$	34.133,19	R\$	27.684,84
2.1	COMPOSIÇÃO-1		GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE (1,10 X 1,90)M DE TUBO QUADRADO .80 X .80 X GALV CH16, COM TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR DE 1,90 M, TRAVESSAS LATERAIS DE 1,10 M, DIAGONAS CENTRAIS DE 4,00 M, DIAGONAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 3,20 M E DIAGONAIS LATERAIS DE 3,10 M COM TIRANTES DE 1,10 M DE TUBO QUADRADO .80 X 80 E=3,00MM	UND	1,00	0,00	0,55	0,55	R\$ 61.818,04	R\$	61.818,04	R\$	-	R\$	34.133,19	R\$	34.133,19	R\$	27.684,84
<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																			
3										R\$	35.314,12	R\$	-	R\$	10.904,94	R\$	10.904,94	R\$	24.409,19
3.1	COMPOSIÇÃO-2		POSTE EM AÇO GALVANIZADO DE 4,0 M DE TUBO QUADRADO .80 X .80 , E=3,00mm, COM BASE PARA FIXAÇÃO COM CHAPA 16 0,30X0,15M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	0,00	0,55	0,55	R\$ 19.749,74	R\$	19.749,74	R\$	-	R\$	10.904,94	R\$	10.904,94	R\$	8.844,80
3.2	101517-SNP	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF 07/2020_P	UND	1,00	0,00		0,00	R\$ 984,92	R\$	984,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	984,92
3.3	5033-SNP	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UND	1,00	0,00		0,00	R\$ 944,89	R\$	944,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	944,89
3.4	91929 - SNP	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	348,00	0,00		0,00	R\$ 9,60	R\$	3.342,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.342,33
3.5	91871-SNP	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	84,00	0,00		0,00	R\$ 14,41	R\$	1.210,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.210,66
3.6	101656-SNP	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UND	14,00	0,00		0,00	R\$ 648,68	R\$	9.081,59	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.081,59
<b>RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL</b>																			
4										R\$	25.549,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	25.549,15
4.1	COMPOSIÇÃO-3		RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIGAS DE APOIO DE PASSEIO	UND	1,00	0,00		0,00	R\$ 25.549,15	R\$	25.549,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	25.549,15
<b>VIGA PARA GUARDA CORPO</b>																			
5										R\$	15.988,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15.988,08
5.1	96533-SNP	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M²	37,44	0,00		0,00	R\$ 124,53	R\$	4.662,56	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.662,56
5.2	96546-SNP	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	233,63	0,00		0,00	R\$ 19,46	R\$	4.546,43	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.546,43
5.3	00000034-SNP	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	233,63	0,00		0,00	R\$ 13,69	R\$	3.199,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.199,55
5.4	94970-SNP	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M³	7,78	0,00		0,00	R\$ 459,93	R\$	3.579,55	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.579,55
<b>ANCORAGEM DE VIGA</b>																			
6										R\$	1.882,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.882,23
6.1	5795-SNP	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHP	24,00	0,00		0,00	R\$ 37,83	R\$	907,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	907,96
6.2	00000034-SNP	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	58,41	0,00		0,00	R\$ 13,69	R\$	799,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	799,92
6.3	00000131-SNP	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	2,65	0,00		0,00	R\$ 65,80	R\$	174,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	174,36
<b>PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO</b>																			
7										R\$	873,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	873,89
7.1	98510-SNP	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UND	8,00	0,00		0,00	R\$ 109,24	R\$	873,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	873,89
<b>PLACA DE INAUGURAÇÃO/SINALIZAÇÃO</b>																			
8										R\$	3.062,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.062,72
8.1	10848 - SNP	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	UND	1,00	0,00		0,00	R\$ 811,39	R\$	811,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	811,39
8.2	00034721 - SNP	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M²	1,13	0,00		0,00	R\$ 775,05	R\$	875,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	875,81

8.3	102520 - SNP	SINAPI	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF 05/2021	M²	16,50	0,00		0,00	R\$ 83,37	R\$ 1.375,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.375,53
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 146.641,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 45.038,13</b>	<b>R\$ 45.038,13</b>	<b>R\$ 101.603,02</b>
													VALOR DESTA MEDIÇÃO	<b>R\$ 45.038,13</b>
													VALOR MEDIDO ACUMULADO	<b>R\$ 45.038,13</b>
													SALDO DO CONTRATO	<b>R\$ 101.603,02</b>
													VALOR TOTAL DO CONTRATO	<b>R\$ 146.641,15</b>