



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Reconstrução do banheiro público de Barra de Guabiraba	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE					
EMPRESA CONTRATADA: MAUFRS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS - EIRELI	BM 04/2021	23,35%	29/12/21	21/12/23	21/12/23
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.024/2021		TOMADA DE PREÇO: Nº. 001/2021			

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.463,03	R\$ 2.463,03	R\$ -	R\$ 2.463,03	R\$ -	
1.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	11,13	11,13		11,13	83,45	R\$ 928,79	R\$ 928,79	R\$ -	R\$ 928,79	R\$ -
1.2	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	8,00	8,00		8,00	191,78	R\$ 1.534,24	R\$ 1.534,24	R\$ -	R\$ 1.534,24	R\$ -
2			IMPLANTAÇÃO (INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA)							R\$ 24.102,13	R\$ 24.102,13	R\$ -	R\$ 24.102,13	R\$ -
2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	5,97	5,97		5,97	101,50	R\$ 605,95	R\$ 605,95	R\$ -	R\$ 605,95	R\$ -
2.2	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	m³	0,76	0,76		0,76	497,72	R\$ 378,26	R\$ 378,26	R\$ -	R\$ 378,26	R\$ -
2.3	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	37,30	37,30		37,30	46,61	R\$ 1.738,55	R\$ 1.738,55	R\$ -	R\$ 1.738,55	R\$ -
2.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	20,16	20,16		20,16	134,26	R\$ 2.706,68	R\$ 2.706,68	R\$ -	R\$ 2.706,68	R\$ -
2.5	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	20,22	20,22		20,22	95,55	R\$ 1.932,02	R\$ 1.932,02	R\$ -	R\$ 1.932,02	R\$ -
2.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	276,91	276,91		276,91	12,80	R\$ 3.544,44	R\$ 3.544,44	R\$ -	R\$ 3.544,44	R\$ -
2.7	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,83	45,83		45,83	16,61	R\$ 761,23	R\$ 761,23	R\$ -	R\$ 761,23	R\$ -
2.8	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	52,85	52,85		52,85	37,91	R\$ 2.003,54	R\$ 2.003,54	R\$ -	R\$ 2.003,54	R\$ -
2.9	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	51,41	51,41		51,41	118,13	R\$ 6.073,06	R\$ 6.073,06	R\$ -	R\$ 6.073,06	R\$ -
2.10	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	10,37	10,37		10,37	420,29	R\$ 4.358,40	R\$ 4.358,40	R\$ -	R\$ 4.358,40	R\$ -
3			ELEVAÇÕES DE ALVENARIA E PEÇAS PRÉ-MOLDADAS							R\$ 17.137,10	R\$ 17.137,10	R\$ -	R\$ 17.137,10	R\$ -
3.1	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	213,72	213,72		213,72	60,88	R\$ 13.011,27	R\$ 13.011,27	R\$ -	R\$ 13.011,27	R\$ -
3.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	25,89	25,89		25,89	159,36	R\$ 4.125,83	R\$ 4.125,83	R\$ -	R\$ 4.125,83	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Reconstrução do banheiro público de Barra de Guabiraba	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE					
EMPRESA CONTRATADA: MAUFRS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS - EIRELI	BM 04/2021	23,35%	29/12/21	21/12/23	21/12/23
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.024/2021		TOMADA DE PREÇO: Nº. 001/2021			

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
4			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 3.619,17	R\$ 3.619,17	R\$ -	R\$ 3.619,17	R\$ -	
4.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	21	21,00	21,00	113,49	R\$ 2.383,29	R\$ 2.383,29	R\$ -	R\$ 2.383,29	R\$ -	
4.2	88504	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2	2,00	2,00	617,94	R\$ 1.235,88	R\$ 1.235,88	R\$ -	R\$ 1.235,88	R\$ -	
5			INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO						R\$ 2.507,89	R\$ 2.507,89	R\$ -	R\$ 2.507,89	R\$ -	
5.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,50	24,50	24,50	54,07	R\$ 1.324,71	R\$ 1.324,71	R\$ -	R\$ 1.324,71	R\$ -	
5.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,21	17,21	17,21	68,75	R\$ 1.183,18	R\$ 1.183,18	R\$ -	R\$ 1.183,18	R\$ -	
6			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 5.290,79	R\$ 5.290,79	R\$ -	R\$ 5.290,79	R\$ -	
6.1	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	138,43	138,43	138,43	38,22	R\$ 5.290,79	R\$ 5.290,79	R\$ -	R\$ 5.290,79	R\$ -	
7			COBERTURA E TELHADO						R\$ 4.388,30	R\$ 4.388,30	R\$ -	R\$ 4.388,30	R\$ -	
7.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	32,26	32,26	32,26	13,35	R\$ 430,67	R\$ 430,67	R\$ -	R\$ 430,67	R\$ -	
7.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	32,26	32,26	32,26	43,33	R\$ 1.397,82	R\$ 1.397,82	R\$ -	R\$ 1.397,82	R\$ -	
7.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,9	13,90	13,90	75,31	R\$ 1.046,80	R\$ 1.046,80	R\$ -	R\$ 1.046,80	R\$ -	
7.4	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	30,05	30,05	30,05	50,35	R\$ 1.513,01	R\$ 1.513,01	R\$ -	R\$ 1.513,01	R\$ -	
8			REVESTIMENTOS DE PISOS						R\$ 2.883,02	R\$ 2.883,02	R\$ -	R\$ 2.883,02	R\$ -	
8.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	47,17	47,17	47,17	24,86	R\$ 1.172,64	R\$ 1.172,64	R\$ -	R\$ 1.172,64	R\$ -	
8.2	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	47,17	47,17	47,17	36,26	R\$ 1.710,38	R\$ 1.710,38	R\$ -	R\$ 1.710,38	R\$ -	
9			REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS						R\$ 26.585,55	R\$ 22.872,68	R\$ 3.712,87	R\$ 26.585,55	R\$ -	
9.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	351,86	351,86	351,86	3,83	R\$ 1.347,62	R\$ 1.347,62	R\$ -	R\$ 1.347,62	R\$ -	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Reconstrução do banheiro público de Barra de Guabiraba	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE					
EMPRESA CONTRATADA: MAUFRS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS - EIRELI	BM 04/2021	23,35%	29/12/21	21/12/23	21/12/23
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.024/2021		TOMADA DE PREÇO: Nº. 001/2021			

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
9.2	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	351,86	351,86		351,86	28,76	R\$ 10.119,49	R\$ 10.119,49	R\$ -	R\$ 10.119,49	R\$ -
9.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	177,74	177,74		177,74	64,17	R\$ 11.405,57	R\$ 11.405,57	R\$ -	R\$ 11.405,57	R\$ -
9.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	57,86	0,00	57,86	57,86	64,17	R\$ 3.712,87	R\$ -	R\$ 3.712,87	R\$ 3.712,87	R\$ -
10			DIVISÓRIAS E PEÇAS EM GRANITO							R\$ 2.529,60	R\$ 2.529,60	R\$ -	R\$ 2.529,60	R\$ -
10.1	102255	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_01/2021	m²	1,85	1,85		1,85	660,42	R\$ 1.221,77	R\$ 1.221,77	R\$ -	R\$ 1.221,77	R\$ -
10.2	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,77	4,77		4,77	274,18	R\$ 1.307,83	R\$ 1.307,83	R\$ -	R\$ 1.307,83	R\$ -
11			FORROS							R\$ 1.236,95	R\$ 1.236,95	R\$ -	R\$ 1.236,95	R\$ -
11.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	43,25	43,25		43,25	28,60	R\$ 1.236,95	R\$ 1.236,95	R\$ -	R\$ 1.236,95	R\$ -
12			ESPELHOS/ APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS							R\$ 9.577,50	R\$ 9.577,50	R\$ -	R\$ 9.577,50	R\$ -
12.1	0001118	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	2,8	2,80		2,80	335,36	R\$ 939,00	R\$ 939,00	R\$ -	R\$ 939,00	R\$ -
12.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	4,00		4,00	236,31	R\$ 945,24	R\$ 945,24	R\$ -	R\$ 945,24	R\$ -
12.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	4,00		4,00	262,94	R\$ 1.051,76	R\$ 1.051,76	R\$ -	R\$ 1.051,76	R\$ -
12.4	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	4,00		4,00	52,37	R\$ 209,48	R\$ 209,48	R\$ -	R\$ 209,48	R\$ -
12.5	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	10	10,00		10,00	59,71	R\$ 597,10	R\$ 597,10	R\$ -	R\$ 597,10	R\$ -
12.6	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8	8,00		8,00	170,97	R\$ 1.367,76	R\$ 1.367,76	R\$ -	R\$ 1.367,76	R\$ -
12.7	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2,00		2,00	618,04	R\$ 1.236,08	R\$ 1.236,08	R\$ -	R\$ 1.236,08	R\$ -
12.8	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	2,00		2,00	31,81	R\$ 63,62	R\$ 63,62	R\$ -	R\$ 63,62	R\$ -
12.9	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2,00		2,00	211,42	R\$ 422,84	R\$ 422,84	R\$ -	R\$ 422,84	R\$ -
12.10	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	4,00		4,00	148,78	R\$ 595,12	R\$ 595,12	R\$ -	R\$ 595,12	R\$ -
12.11	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2,00		2,00	49,56	R\$ 99,12	R\$ 99,12	R\$ -	R\$ 99,12	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Reconstrução do banheiro público de Barra de Guabiraba	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE					
EMPRESA CONTRATADA: MAUFRS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS - EIRELI	BM 04/2021	23,35%	29/12/21	21/12/23	21/12/23
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.024/2021		TOMADA DE PREÇO: Nº. 001/2021			

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
12.12	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	3,00		3,00	517,20	R\$ 1.551,60	R\$ 1.551,60	R\$ -	R\$ 1.551,60	R\$ -
12.13	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2,00		2,00	53,50	R\$ 107,00	R\$ 107,00	R\$ -	R\$ 107,00	R\$ -
12.14	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2,00		2,00	78,79	R\$ 157,58	R\$ 157,58	R\$ -	R\$ 157,58	R\$ -
12.15	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	2,00		2,00	25,52	R\$ 51,04	R\$ 51,04	R\$ -	R\$ 51,04	R\$ -
12.16	00036801	SINAPI	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2" OU 3/4"	UN	2	2,00		2,00	21,21	R\$ 42,42	R\$ 42,42	R\$ -	R\$ 42,42	R\$ -
12.17	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	2,00		2,00	70,37	R\$ 140,74	R\$ 140,74	R\$ -	R\$ 140,74	R\$ -
13			ESQUADRIAS							R\$ 4.650,30	R\$ 4.650,30	R\$ -	R\$ 4.650,30	R\$ -
13.1	91009	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	10,00		10,00	223,14	R\$ 2.231,40	R\$ 2.231,40	R\$ -	R\$ 2.231,40	R\$ -
13.2	91012	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	2,00		2,00	287,07	R\$ 574,14	R\$ 574,14	R\$ -	R\$ 574,14	R\$ -
13.3	00004948	SINAPI	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	5,55	5,55		5,55	332,39	R\$ 1.844,76	R\$ 1.844,76	R\$ -	R\$ 1.844,76	R\$ -
14			PINTURAS							R\$ 3.489,67	R\$ 3.489,67	R\$ -	R\$ 3.489,67	R\$ -
14.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	109,57	109,57		109,57	8,37	R\$ 917,10	R\$ 917,10	R\$ -	R\$ 917,10	R\$ -
14.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	109,57	109,57		109,57	2,72	R\$ 298,03	R\$ 298,03	R\$ -	R\$ 298,03	R\$ -
14.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	109,57	109,57		109,57	9,10	R\$ 997,08	R\$ 997,08	R\$ -	R\$ 997,08	R\$ -
14.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	43,26	43,26		43,26	10,22	R\$ 442,11	R\$ 442,11	R\$ -	R\$ 442,11	R\$ -
14.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	21,06	21,06		21,06	11,98	R\$ 252,29	R\$ 252,29	R\$ -	R\$ 252,29	R\$ -
14.6	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	42,56	42,56		42,56	2,13	R\$ 90,65	R\$ 90,65	R\$ -	R\$ 90,65	R\$ -
14.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	42,56	42,56		42,56	11,57	R\$ 492,41	R\$ 492,41	R\$ -	R\$ 492,41	R\$ -
15			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO							R\$ 427,04	R\$ 427,04	R\$ -	R\$ 427,04	R\$ -
15.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	3,83	3,83		3,83	53,22	R\$ 203,83	R\$ 203,83	R\$ -	R\$ 203,83	R\$ -
15.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	3,83	3,83		3,83	58,28	R\$ 223,21	R\$ 223,21	R\$ -	R\$ 223,21	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: Reconstrução do banheiro público de Barra de Guabiraba	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE					
EMPRESA CONTRATADA: MAUFRS CONSTRUÇÃO EDIFÍCIOS - EIRELI	BM 04/2021	23,35%	29/12/21	21/12/23	21/12/23
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.024/2021		TOMADA DE PREÇO: Nº. 001/2021			

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 21.824,12	R\$ 3.648,51	R\$ 18.175,61	R\$ 21.824,12	R\$ -	
16.1	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	1,00	1,00	1.066,73	R\$ 1.066,73	R\$ 1.066,73	R\$ -	R\$ 1.066,73	R\$ -	
16.2	97054	SINAPI	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	4	4,00	4,00	27,72	R\$ 110,88	R\$ 110,88	R\$ -	R\$ 110,88	R\$ -	
16.3	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	12	12,00	12,00	118,77	R\$ 1.425,24	R\$ 1.425,24	R\$ -	R\$ 1.425,24	R\$ -	
16.4	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10	10,00	10,00	39,65	R\$ 396,50	R\$ 396,50	R\$ -	R\$ 396,50	R\$ -	
16.4	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2021	UN	6	0,00	6,00	39,65	R\$ 237,90	R\$ -	R\$ 237,90	R\$ 237,90	R\$ -	
16.5	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4	4,00	4,00	162,29	R\$ 649,16	R\$ 649,16	R\$ -	R\$ 649,16	R\$ -	
16.6		PESQUISA DE MERCADO	SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERA IP BULLET FULL HD INFRA 30M, SWITCH POE 5 PORTASSWITCH POE 5 PORTAS, CAIXA HERMETICA PARA ACOMODADAÇÃO DE EQUIP E NVR 08 CANAIS FULL HD + HD 4TB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1	0,00	1,00	0,00	13.348,51	R\$ 13.348,51	R\$ -	R\$ 13.348,51	R\$ 13.348,51	R\$ -
16.7		COMPOSIÇÃO 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA COM FITA DE LED, CALHA EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR	M	32	0,00	32,00	0,00	78,67	R\$ 2.517,31	R\$ -	R\$ 2.517,31	R\$ 2.517,31	R\$ -
16.8		COMPOSIÇÃO 02	SECADOR DE MÃO AUTOMÁTICO 220 V DE AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	0,00	2,00	0,00	1.035,95	R\$ 2.071,90	R\$ -	R\$ 2.071,90	R\$ 2.071,90	R\$ -
17			PLACAS DE SINALIZAÇÃO						R\$ 1.764,42	R\$ 1.764,42	R\$ -	R\$ 1.764,42	R\$ -	
17.1	PESQUISA DE MERCADO	Próprio	LETREIRO COM LETRA CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA COM TRATAMENTO E PINTURA, E SINALIZAÇÃO DE WC FEMININO E MASCULINO EM ACRÍLICO; INCLUSIVE FIXAÇÃO POR PINOS NA PAREDE.	UN	1	1,00	1,00	1.764,42	R\$ 1.764,42	R\$ 1.764,42	R\$ -	R\$ 1.764,42	R\$ -	
18			LIMPEZA FINAL / DESMOBILIZAÇÃO/ PLACA DE INAUGURAÇÃO						R\$ 792,33	R\$ 792,33	R\$ -	R\$ 792,33	R\$ -	
18.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	47,17	47,17	47,17	1,64	R\$ 77,35	R\$ 77,35	R\$ -	R\$ 77,35	R\$ -	
18.2	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	m²	161,58	161,58	161,58	0,67	R\$ 108,25	R\$ 108,25	R\$ -	R\$ 108,25	R\$ -	
18.3	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11,13	11,13	11,13	2,56	R\$ 28,49	R\$ 28,49	R\$ -	R\$ 28,49	R\$ -	
18.4	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	1,00	1,00	578,24	R\$ 578,24	R\$ 578,24	R\$ -	R\$ 578,24	R\$ -	
TOTAL									R\$ 135.268,91	R\$ 113.380,43	R\$ 21.888,48	R\$ 135.268,91	R\$ -	
									VALOR DESTA MEDIÇÃO		R\$ 21.888,48			
									VALOR MEDIDO ACUMULADO		R\$ 135.268,91			
									SALDO DO CONTRATO		R\$ -			
									VALOR TOTAL DO CONTRATO		R\$ 135.268,91			