



SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO.	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE			23/05/24	04/07/24	
EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS	BM 05/2022	22,47%%			
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022				

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 71.391,67	R\$ 70.010,18	R\$ -	R\$ 70.010,18	R\$ 1.381,49	
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO).	M²	8	8,00	8,00	R\$ 271,25	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00	R\$ -	R\$ 2.170,00	R\$ -	
1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018.	M²	408,74	408,74	408,74	R\$ 156,36	R\$ 63.910,58	R\$ 63.910,58	R\$ -	R\$ 63.910,58	R\$ -	
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M²	138,79	138,79	138,79	R\$ 22,93	R\$ 3.182,45	R\$ 3.182,45	R\$ -	R\$ 3.182,45	R\$ -	
1.4	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	UND	15	15,00	15,00	R\$ 0,66	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ -	R\$ 9,90	R\$ -	
1.5	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M	10,96	10,96	10,96	R\$ 0,67	R\$ 7,34	R\$ 7,34	R\$ -	R\$ 7,34	R\$ -	
1.6	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	UND	12	12,00	12,00	R\$ 12,33	R\$ 147,96	R\$ 147,96	R\$ -	R\$ 147,96	R\$ -	
1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M²	34,01	34,01	34,01	R\$ 9,33	R\$ 317,31	R\$ 317,31	R\$ -	R\$ 317,31	R\$ -	
1.8	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M³	0,4	0,40	0,40	R\$ 156,85	R\$ 62,74	R\$ 62,74	R\$ -	R\$ 62,74	R\$ -	
1.9	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.	M²	10	10,00	10,00	R\$ 20,19	R\$ 201,90	R\$ 201,90	R\$ -	R\$ 201,90	R\$ -	
1.10	COMPOSIÇÃO 01.	Próprio	REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM VIDRO DE PISO GRANILITE.	M	1279,16	0,00	0,00	R\$ 1,08	R\$ 1.381,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.381,49	
2			ELEVAÇÕES						R\$ 16.770,46	R\$ 16.770,46	R\$ -	R\$ 16.770,46	R\$ -	
2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021.	M²	78,98	78,98	78,98	R\$ 86,41	R\$ 6.824,66	R\$ 6.824,66	R\$ -	R\$ 6.824,66	R\$ -	
2.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014.	M²	78,87	78,87	78,87	R\$ 45,41	R\$ 3.581,48	R\$ 3.581,48	R\$ -	R\$ 3.581,48	R\$ -	
2.3	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017.	M³	2,25	2,25	2,25	R\$ 2.828,59	R\$ 6.364,32	R\$ 6.364,32	R\$ -	R\$ 6.364,32	R\$ -	
3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 59.934,96	R\$ 52.799,20	R\$ -	R\$ 52.799,20	R\$ 7.135,76	
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	179,27	150,59	150,59	R\$ 58,71	R\$ 10.524,94	R\$ 8.841,13	R\$ -	R\$ 8.841,13	R\$ 1.683,81	



SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO.		MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE	EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS			BM 05/2022	22,47%%	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022		TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022				

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
3.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.	M	30,16	11,31		11,31	R\$ 63,13	R\$ 1.904,00	R\$ 714,00	R\$ -	R\$ 714,00	R\$ 1.190,00
3.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015.	M²	55	0,00		0,00	R\$ 77,49	R\$ 4.261,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.261,95
3.4	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015.	M²	507,5	507,50		507,50	R\$ 85,21	R\$ 43.244,07	R\$ 43.244,07	R\$ -	R\$ 43.244,07	R\$ -
4			PINTURAS							R\$ 44.364,07	R\$ -	R\$ 17.906,23	R\$ 17.906,23	R\$ 26.457,84
4.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.	M²	835,07	0,00	825,05	825,05	R\$ 17,52	R\$ 14.630,42	R\$ -	R\$ 14.454,80	R\$ 14.454,80	R\$ 175,62
4.2	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021.	M	109,3	0,00		0,00	R\$ 10,96	R\$ 1.197,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197,92
4.3	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P.	M²	63,96	0,00	63,96	63,96	R\$ 25,08	R\$ 1.604,11	R\$ -	R\$ 1.604,11	R\$ 1.604,11	R\$ -
4.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	46,65	0,00	46,65	46,65	R\$ 16,90	R\$ 788,38	R\$ -	R\$ 788,38	R\$ 788,38	R\$ -
4.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	54,74	0,00	54,00	54,00	R\$ 19,61	R\$ 1.073,45	R\$ -	R\$ 1.058,94	R\$ 1.058,94	R\$ 14,51
4.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	390,07	0,00		0,00	R\$ 64,27	R\$ 25.069,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.069,79
5			ESQUADRIAS/ ALAMBRADO							R\$ 94.582,42	R\$ 12.238,51	R\$ -	R\$ 12.238,51	R\$ 82.343,91
5.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019.	M²	15,99	15,99		15,99	R\$ 656,15	R\$ 10.491,83	R\$ 10.491,83	R\$ -	R\$ 10.491,83	R\$ -
5.2	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UND	11	0,00		0,00	R\$ 350,22	R\$ 3.852,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.852,42
5.3	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UND	4	4,00		4,00	R\$ 436,67	R\$ 1.746,68	R\$ 1.746,68	R\$ -	R\$ 1.746,68	R\$ -
5.4	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021.	M²	386,22	0,00		0,00	R\$ 203,23	R\$ 78.491,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.491,49
6			REVESTIMENTOS							R\$ 15.641,98	R\$ 10.930,85	R\$ -	R\$ 10.930,85	R\$ 4.711,13



SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO.		MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE		BM 05/2022	22,47%%	23/05/24		04/07/24
EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS						
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022		TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022				

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
6.1	00004786	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO).	M²	10	0,00		0,00	R\$ 96,32	R\$ 963,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 963,20
6.2	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014.	M²	143,3	143,30		143,30	R\$ 61,89	R\$ 8.868,83	R\$ 8.868,83	R\$ -	R\$ 8.868,83	R\$ -
6.3	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020.	M²	36,73	36,73		36,73	R\$ 56,14	R\$ 2.062,02	R\$ 2.062,02	R\$ -	R\$ 2.062,02	R\$ -
6.4	COMPOSIÇÃO 02.	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISO GRANILITE.	M	1279,16	0,00		0,00	R\$ 2,93	R\$ 3.747,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.747,93
7			IMPERMEABILIZAÇÕES							R\$ 4.767,84	R\$ 4.767,84	R\$ -	R\$ 4.767,84	R\$ -
7.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018.	M²	54,74	54,74		54,74	R\$ 32,63	R\$ 1.786,16	R\$ 1.786,16	R\$ -	R\$ 1.786,16	R\$ -
7.2	87757	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021.	M²	54,74	54,74		54,74	R\$ 54,47	R\$ 2.981,68	R\$ 2.981,68	R\$ -	R\$ 2.981,68	R\$ -
8			ESPELHOS/ APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS							R\$ 14.606,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.606,80
8.1	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM.	M²	2	0,00		0,00	R\$ 518,39	R\$ 1.036,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,78
8.2	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	4	0,00		0,00	R\$ 381,54	R\$ 1.526,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.526,16
8.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	4	0,00		0,00	R\$ 419,01	R\$ 1.676,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.676,04
8.4	100855	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020.	UND	4	0,00		0,00	R\$ 70,05	R\$ 280,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,20
8.5	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020.	UND	4	0,00		0,00	R\$ 70,82	R\$ 283,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,28
8.6	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAÇO.	UND	7	0,00		0,00	R\$ 62,63	R\$ 438,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,41
8.7	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016.	UND	5	0,00		0,00	R\$ 338,80	R\$ 1.694,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.694,00



SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO.				MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE						BM 05/2022	22,47%%	
EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022		TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022				

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
8.8	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	2	0,00		0,00	R\$ 819,85	R\$ 1.639,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.639,70
8.9	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020.	UND	7	0,00		0,00	R\$ 40,67	R\$ 284,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,69
8.10	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	2	0,00		0,00	R\$ 363,85	R\$ 727,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 727,70
8.11	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	6	0,00		0,00	R\$ 255,87	R\$ 1.535,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.535,22
8.12	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	8	0,00		0,00	R\$ 85,10	R\$ 680,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,80
8.13	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	2	0,00		0,00	R\$ 813,89	R\$ 1.627,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.627,78
8.14	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.	UND	4	0,00		0,00	R\$ 117,50	R\$ 470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 470,00
8.15	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021.	UND	4	0,00		0,00	R\$ 42,92	R\$ 171,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,68
8.16	00036801	SINAPI	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 ".	UND	4	0,00		0,00	R\$ 39,80	R\$ 159,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,20
8.17	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020.	UND	4	0,00		0,00	R\$ 93,79	R\$ 375,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,16
9			PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO							R\$ 34.638,55	R\$ 17.481,17	R\$ 11.437,86	R\$ 28.919,03	R\$ 5.719,52
9.1	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL).	M³	2,48	0,00	2,48	2,48	R\$ 100,75	R\$ 249,86	R\$ -	R\$ 249,86	R\$ 249,86	R\$ -
9.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018.	m²	34,61	0,00	34,61	34,61	R\$ 15,62	R\$ 540,60	R\$ -	R\$ 540,60	R\$ 540,60	R\$ -
9.3	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM.	UND	42	0,00	42,00	42,00	R\$ 64,43	R\$ 2.706,06	R\$ -	R\$ 2.706,06	R\$ 2.706,06	R\$ -
9.4	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	10	0,00	10,00	10,00	R\$ 448,41	R\$ 4.484,10	R\$ -	R\$ 4.484,10	R\$ 4.484,10	R\$ -
9.5	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	10	0,00	10,00	10,00	R\$ 97,52	R\$ 975,20	R\$ -	R\$ 975,20	R\$ 975,20	R\$ -
9.6	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M³	13,33	0,00	13,33	13,33	R\$ 186,20	R\$ 2.482,04	R\$ -	R\$ 2.482,04	R\$ 2.482,04	R\$ -
9.7	00042439	SINAPI	BANCO COM ENCOSTO, 1.60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	4	0,00		0,00	R\$ 1.429,88	R\$ 5.719,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.719,52



SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO.				MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE						BM 05/2022	22,47%%	
EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022		TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022				

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
9.8	PESQUISA DE MERCA2.	PRÓPRIO	PLAYGROUND CASINHA CHALÉ MAIOR EM EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: CASINHA COM 2 BALANÇOS, 1 ESCORREGO, 1 SUBIDA DE PEDRA, 1 ESCALADA DE CORDA E 1 PONTE. (TAMANHO APROXIMADO 5,00M X 5,50M X A=3,00M)	UND	1	1,00	1,00	R\$ 17.481,17	R\$ 17.481,17	R\$ 17.481,17	R\$ -	R\$ 17.481,17	R\$ -	
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA						R\$ 27.599,43	R\$ 25.210,12	R\$ -	R\$ 25.210,12	R\$ 2.389,31	
10.1	101489	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UND	1	1,00	1,00	R\$ 1.696,03	R\$ 1.696,03	R\$ 1.696,03	R\$ -	R\$ 1.696,03	R\$ -	
10.2	00005059	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17	UND	1	0,00	0,00	R\$ 1.268,17	R\$ 1.268,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,17	
10.3	00014163	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DÚPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UND	2	2,00	2,00	R\$ 3.186,54	R\$ 6.373,08	R\$ 6.373,08	R\$ -	R\$ 6.373,08	R\$ -	
10.4	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UND	22	0,00	0,00	R\$ 43,23	R\$ 951,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 951,06	
10.5	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	4	4,00	4,00	R\$ 1.167,99	R\$ 4.671,96	R\$ 4.671,96	R\$ -	R\$ 4.671,96	R\$ -	
10.6	PESQUISA DE MERCA3.	PRÓPRIO	REFLETOR LED EXTERNO 200W 6500K IP65 JIK 19000 LUMENS	UND	8	8,00	8,00	R\$ 337,44	R\$ 2.699,52	R\$ 2.699,52	R\$ -	R\$ 2.699,52	R\$ -	
10.7	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	13	13,00	13,00	R\$ 225,17	R\$ 2.927,21	R\$ 2.927,21	R\$ -	R\$ 2.927,21	R\$ -	
10.8	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4	0,00	0,00	R\$ 42,52	R\$ 170,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,08	
10.9	COMPOSIÇÃO 03.	PRÓPRIO	CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXIVEL, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - REFERÊNCIA (91926-SNP)	M	152	152,00	152,00	R\$ 15,50	R\$ 2.356,00	R\$ 2.356,00	R\$ -	R\$ 2.356,00	R\$ -	
10.10	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	152	152,00	152,00	R\$ 11,63	R\$ 1.767,76	R\$ 1.767,76	R\$ -	R\$ 1.767,76	R\$ -	
10.11	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND	6	6,00	6,00	R\$ 287,26	R\$ 1.723,56	R\$ 1.723,56	R\$ -	R\$ 1.723,56	R\$ -	
10.12	COMPOSIÇÃO 04.	Próprio	CABO DE COBRE FLEXIVEL, 1,5 MM², ANTI-CHAMA, PARA TOMADAS E LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - REFERÊNCIA (91926-SNP)	M	100	100,00	100,00	R\$ 9,95	R\$ 995,00	R\$ 995,00	R\$ -	R\$ 995,00	R\$ -	
11			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 976,66	R\$ 976,66	R\$ -	R\$ 976,66	R\$ -	
11.1	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	2	2,00	2,00	R\$ 488,33	R\$ 976,66	R\$ 976,66	R\$ -	R\$ 976,66	R\$ -	



SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DO LOTEAMENTO FUTURO.	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE	BM 05/2022	22,47%%	23/05/24	04/07/24	04/07/24
EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022			TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022		

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
12			ARREMATAS FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO											
12.1	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	1	0,00	1,00	1,00	R\$ 817,85	R\$ 817,85	R\$ -	R\$ 817,85	R\$ 817,85	R\$ -
12.2	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M²	143,3	0,00		0,00	R\$ 0,88	R\$ 126,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,10
12.3	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	408,74	408,74		408,74	R\$ 3,20	R\$ 1.307,96	R\$ 1.307,96	R\$ -	R\$ 1.307,96	R\$ -
12.4	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND	1	0,00		0,00	R\$ 6.211,27	R\$ 6.211,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.211,27
									TOTAL	R\$ 393.738,02	R\$ 212.492,95	R\$ 30.161,94	R\$ 242.654,89	R\$ 151.083,13
VALOR DESTA MEDIÇÃO														R\$ 30.161,94
VALOR MEDIDO ACUMULADO														R\$ 242.654,89
SALDO DO CONTRATO														R\$ 151.083,13
VALOR TOTAL DO CONTRATO														R\$ 393.738,02