



PREFEITURA DE
BARRA
DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO AMARO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE	BM 04/2024	20,73%	03/08/24	16/09/24	16/09/24
EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS	PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.049/2023		TOMADA DE PREÇO: Nº. 0003/2023		

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES							
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$ 26.277,82	R\$ 25.536,27	R\$ -	R\$ 25.536,28	R\$ 741,54
1.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m²	8				287,60	R\$ 2.300,80	R\$ 2.300,80	R\$ -	R\$ 2.300,80	R\$ -			
1.2	97639	SINAPI	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	476	476,00	0,00	476,00	21,68	R\$ 10.319,68	R\$ 10.319,68	R\$ -	R\$ 10.319,68	R\$ -			
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,48	20,48	0,00	20,48	24,59	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ 503,60	R\$ -			
1.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,48	20,48	0,00	20,48	3,71	R\$ 75,98	R\$ 75,98	R\$ -	R\$ 75,98	R\$ -			
1.5	101480	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	2,96	0,00	2,96	4.167,64	R\$ 12.502,92	R\$ 12.336,21	R\$ -	R\$ 12.336,22	R\$ 166,70			
1.6	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	955,82	0,00	0,00	0,00	0,43	R\$ 411,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 411,00			
1.7	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,48	0,00	0,00	0,00	8,00	R\$ 163,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,84			
2 ELEVACÕES													R\$ 32.509,82	R\$ -	R\$ 32.509,82	R\$ 32.509,82	R\$ -
2.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	21,95	0,00	21,95	21,95	339,79	R\$ 7.458,39	R\$ -	R\$ 7.458,39	R\$ 7.458,39	R\$ -			
2.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	198,54	0,00	198,54	198,54	89,52	R\$ 17.773,30	R\$ -	R\$ 17.773,30	R\$ 17.773,30	R\$ -			
2.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	198,54	0,00	198,54	198,54	5,21	R\$ 1.034,39	R\$ -	R\$ 1.034,39	R\$ 1.034,39	R\$ -			
2.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	96,19	0,00	96,19	96,19	61,68	R\$ 5.932,99	R\$ -	R\$ 5.932,99	R\$ 5.932,99	R\$ -			
2.5	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,6	0,00	0,60	0,60	517,93	R\$ 310,75	R\$ -	R\$ 310,75	R\$ 310,75	R\$ -			
3 EXECUÇÃO DE PISO/PAVIMENTAÇÃO													R\$ 176.476,05	R\$ 101.663,61	R\$ 11.573,94	R\$ 113.237,55	R\$ 63.238,50
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	675,93	675,93	0,00	675,93	71,23	R\$ 48.146,49	R\$ 48.146,49	R\$ -	R\$ 48.146,49	R\$ -			
3.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	180,73	0,00	180,73	180,73	64,04	R\$ 11.573,94	R\$ -	R\$ 11.573,94	R\$ 11.573,94	R\$ -			
3.3	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	75,71	75,71	0,00	75,71	706,87	R\$ 53.517,12	R\$ 53.517,12	R\$ -	R\$ 53.517,12	R\$ -			
3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	705	0,00	0,00	0,00	89,70	R\$ 63.238,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.238,50			
4 TELHADOS E COBERTAS													R\$ 3.714,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.714,65
4.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,48	0,00	0,00	0,00	119,55	R\$ 2.448,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,38			
4.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,48	0,00	0,00	0,00	61,83	R\$ 1.266,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,27			



PREFEITURA DE
BARRA
DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO AMARO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE	BM 04/2024	20,73%	03/08/24	16/09/24	16/09/24
EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS					
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.049/2023	TOMADA DE PREÇO: Nº. 0003/2023				

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES						
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO		
5 PINTURAS											R\$ 3.933,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.933,62
5.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	204,97	0,00	0,00	0,00	17,07	R\$ 3.498,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.498,83	
5.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	20,48	0,00	0,00	0,00	21,23	R\$ 434,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 434,79	
6 ALAMBRADO/PLAYGROUND											R\$ 172.744,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.744,71
6.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, IMONANTES COM DIÂMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORRAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	775,2	0,00	0,00	0,00	173,85	R\$ 134.768,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.768,52	
6.2	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1	0,00	0,00	0,00	4.737,07	R\$ 4.737,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.737,07	
6.3	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1	0,00	0,00	0,00	2.875,81	R\$ 2.875,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.875,81	
6.4	PESQ. DE MERCADO 1	Próprio	PARQUE INFANTIL EM EUCALIPTO COMPOSTO DE 01 BALANÇO COM 5 LUGARES, 01 GANGORRA TRIPLA, 01 ESCORREGADOR, 01 MIRANTE, 01 ESCALADA HORIZONTAL.	UN	1	0,00	0,00	0,00	30.363,31	R\$ 30.363,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.363,31	
7 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO											R\$ 41.019,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.019,35
7.1	00007253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	31,13	0,00	0,00	0,00	107,55	R\$ 3.348,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.348,03	
7.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	650	0,00	0,00	0,00	16,08	R\$ 10.452,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.452,00	
7.3	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2	0,00	0,00	0,00	499,72	R\$ 999,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 999,44	
7.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	36	0,00	0,00	0,00	122,10	R\$ 4.395,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.395,60	
7.5	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	158,48	0,00	0,00	0,00	137,71	R\$ 21.824,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.824,28	
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA											R\$ 114.519,87	R\$ -	R\$ 2.710,40	R\$ 2.710,40	R\$ 111.809,47	
8.1	101510	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	0,00	0,00	0,00	2.249,83	R\$ 2.249,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.249,83	
8.2	00014163	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPL0, FLANGIADO. H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = "135" MM	UN	14	0,00	0,00	0,00	2.430,24	R\$ 34.023,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.023,36	
8.3	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	231,94	0,00	0,00	0,00	14,71	R\$ 3.411,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.411,83	
8.4	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7	0,00	0,00	0,00	19,20	R\$ 134,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,40	
8.5	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	16	0,00	16,00	16,00	169,40	R\$ 2.710,40	R\$ -	R\$ 2.710,40	R\$ 2.710,40	R\$ -	R\$ -	
8.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	257,54	0,00	0,00	0,00	10,51	R\$ 2.706,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.706,74	
8.7	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	44	0,00	0,00	0,00	1.021,50	R\$ 44.946,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.946,00	



PREFEITURA DE
BARRA
DE GUABIRABA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

SECRETARIA DE
OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO AMARO FERREIRA DE ALBUQUERQUE	MEDIÇÃO	BDI	PERÍODO		DATA DE EMISSÃO
LOCAL: Barra de Guabiraba - PE	BM 04/2024	20,73%	03/08/24	16/09/24	16/09/24
EMPRESA CONTRATADA: QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS					
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.049/2023	TOMADA DE PREÇO: Nº. 0003/2023				

ITEM	CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALORES				
					CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO
8.8	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UN	8	0,00	0,00	0,00	149,41	R\$ 1.195,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.195,28
8.9	00041195	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	9	0,00	0,00	0,00	682,42	R\$ 6.141,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.141,78
8.10	PESQ. DE MERCADO 2	Próprio	SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERA IP BULLET FULL HD INFRA 30M, SWITCH POE 5 PORTASSWITCH POE 5 PORTAS, CAIXA HERMETICA PARA ACOMODACÃO DE EQUIP E NVR 08 CANAIS FULL HD + HD 4TB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	0,00	0,00	0,00	11.317,37	R\$ 11.317,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.317,37
8.11	PESQ. DE MERCADO 3	Próprio	REFLETOR LED EXTERNO 200W 6500K IP65 JIK 19000 LUMENS	UN	16	0,00	0,00	0,00	355,18	R\$ 5.682,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.682,88
9										R\$ 1.000,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,40
9.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	5	0,00	0,00	0,00	156,14	R\$ 780,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,70
9.2	00007602	SINAPI	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE/ JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)	UN	5	0,00	0,00	0,00	43,94	R\$ 219,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,70
10										R\$ 867,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 867,10
10.1	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40" CM X *60" CM	UN	1	0,00	0,00	0,00	867,10	R\$ 867,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 867,10
TOTAL										R\$ 573.063,39	R\$ 127.199,88	R\$ 46.794,16	R\$ 173.994,05	R\$ 399.069,34
VALOR DESTA MEDIÇÃO														R\$ 46.794,16
VALOR MEDIDO ACUMULADO														R\$ 173.994,05
SALDO DO CONTRATO														R\$ 399.069,34
VALOR TOTAL DO CONTRATO														R\$ 573.063,39