

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA: TARUANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.357.688/0001-05										CONTRATO: 176/2025			PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO: 2		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA/PE										VALOR: R\$ 539.203,11			DATA: 27/10/2025					
LOCAL: MUNICÍPIO - BARRA DE GUABIRABA/PE										PROCESSO: 029/2025			PERÍODO: 01/09/2025 a 27/10/2025					
ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR						
			QUANT.	GUSTO UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANT.	VALORES	%				
1	CEMITÉRIO BARRA DE GUABIRABA/PE																	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,40	R\$ 55.045,43	R\$ 22.018,17	0,06	0,20	0,26	R\$ 3.302,72	R\$ 11.009,08	R\$ 14.311,81	0,14	R\$ 7.706,36	65,00%				
1.2	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS / 1 LAVAT/ 1 MIC/ 4 CHUV LARG= 2,20M COMPR =6,20M ALT= 2,50M CHAPAS AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP / CARGA / DESCARGA	MÉS	6,00	R\$ 808,89	R\$ 4.853,34	1,00	2,00	3,00	R\$ 808,89	R\$ 1.617,78	R\$ 2.426,67	3,00	R\$ 2.426,67	50,00%				
2	VIAS DE ACESSO																	
2.1	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	1.035,95	R\$ 95,99	R\$ 99.440,84				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.035,95	R\$ 99.440,84					
2.2	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	m³	124,31	R\$ 35,76	R\$ 4.445,32				R\$ -	R\$ -	R\$ -	124,31	R\$ 4.445,32					
2.3	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1.000,00	R\$ 0,42	R\$ 420,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.000,00	R\$ 420,00					
2.4	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	m	248,60	R\$ 53,06	R\$ 13.190,71		231,20	231,20	R\$ -	R\$ 12.267,47	R\$ 12.267,47	17,40	R\$ 923,24	93,00%				
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	18,60	R\$ 702,75	R\$ 13.071,15				R\$ -	R\$ -	R\$ -	18,60	R\$ 13.071,15					
2.6	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	60,00	R\$ 139,63	R\$ 8.377,80		60,00	60,00	R\$ -	R\$ 8.377,80	R\$ 8.377,80		R\$ -					
2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	400,00	R\$ 72,79	R\$ 29.116,00		400,00	400,00	R\$ -	R\$ 29.116,00	R\$ 29.116,00		R\$ -					
2.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,00	R\$ 8,10	R\$ 486,00		60,00	60,00	R\$ -	R\$ 486,00	R\$ 486,00		R\$ -					
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	M3xKM	1.800,00	R\$ 2,83	R\$ 5.094,00		1.800,00	1.800,00	R\$ -	R\$ 5.094,00	R\$ 5.094,00		R\$ -					
3	CONTENÇÕES / CANTEIROS																	
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	13,57	R\$ 94,36	R\$ 1.280,46				R\$ -	R\$ -	R\$ -	13,57	R\$ 1.280,46					
3.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	13,57	R\$ 23,95	R\$ 325,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	13,57	R\$ 325,00					
3.3	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²	203,54	R\$ 77,53	R\$ 15.780,45				R\$ -	R\$ -	R\$ -	203,54	R\$ 15.780,45					
3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	180,93	R\$ 7,73	R\$ 1.398,58				R\$ -	R\$ -	R\$ -	180,93	R\$ 1.398,58					
3.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	180,93	R\$ 83,59	R\$ 15.123,93				R\$ -	R\$ -	R\$ -	180,93	R\$ 15.123,93					



2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA: TARUANDA EMPREENHIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.357.688/0001-05										CONTRATO: 176/2025			PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO: 2		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA/PE										VALOR: R\$ 539.203,11			DATA: 27/10/2025					
LOCAL: MUNICÍPIO - BARRA DE GUABIRABA/PE										PROCESSO: 029/2025			PERÍODO: 01/09/2025 a 27/10/2025					
ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR						
			QUANT.	GUSTO UNITÁRIO C/BOI	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANT.	VALORES	%				
3.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	180,93	R\$ 28,52	R\$ 5.160,12				R\$ -	R\$ -	R\$ -	180,93	R\$ 5.160,12					
3.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	180,93	R\$ 9,57	R\$ 1.731,50				R\$ -	R\$ -	R\$ -	180,93	R\$ 1.731,50					
4	RESTAURAÇÃO DO MURO EXISTENTE																	
4.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	102,64	R\$ 46,02	R\$ 4.723,49				R\$ -	R\$ -	R\$ -	102,64	R\$ 4.723,49					
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	342,14	R\$ 7,52	R\$ 2.572,89				R\$ -	R\$ -	R\$ -	342,14	R\$ 2.572,89					
5	CARNEIRAS (BLOCO TIPO I)																	
5.1	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	53,66	R\$ 378,46	R\$ 20.308,16	11,74	33,83	45,57	R\$ 4.443,12	R\$ 12.802,54	R\$ 17.245,66	8,09	R\$ 3.062,50	84,92%				
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	493,20	R\$ 92,09	R\$ 45.418,78	52,29	281,22	333,51	R\$ 4.815,38	R\$ 25.897,82	R\$ 30.713,21	159,69	R\$ 14.705,57	67,62%				
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	96,60	R\$ 70,50	R\$ 6.810,30	30,80		30,80	R\$ 2.171,40	R\$ -	R\$ 2.171,40	65,80	R\$ 4.638,90	31,88%				
5.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	193,20	R\$ 42,40	R\$ 8.191,68		61,60	61,60	R\$ -	R\$ 2.611,84	R\$ 2.611,84	131,60	R\$ 5.579,84	31,88%				
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	193,20	R\$ 39,14	R\$ 7.561,84				R\$ -	R\$ -	R\$ -	193,20	R\$ 7.561,84					
5.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	833,00	R\$ 11,52	R\$ 9.596,16	460,06		460,06	R\$ 5.299,89	R\$ -	R\$ 5.299,89	372,94	R\$ 4.296,27	55,23%				
5.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.725,80	R\$ 9,27	R\$ 15.998,16	801,76		801,76	R\$ 7.432,31	R\$ -	R\$ 7.432,31	924,04	R\$ 8.565,85	46,46%				
5.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	396,80	R\$ 7,64	R\$ 3.031,55				R\$ -	R\$ -	R\$ -	396,80	R\$ 3.031,55					
5.9	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2.001,60	R\$ 19,89	R\$ 39.811,82	203,85	724,99	928,84	R\$ 4.054,57	R\$ 14.420,02	R\$ 18.474,60	1.276,61	R\$ 21.337,22	46,40%				
5.10	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32,60	R\$ 17,36	R\$ 565,93	32,60		32,60	R\$ 565,93	R\$ -	R\$ 565,93	32,60	R\$ -	100,00%				
6	DRENAGEM SUPERFICIAL																	



2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA: TARUANDA EMPREENHIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.357.688/0001-05		CONTRATO: 176/2025		PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO: 2							
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA/PE		VALOR: R\$ 539.203,11		DATA: 27/10/2025										
LOCAL: MUNICÍPIO - BARRA DE GUABIRABA/PE		PROCESSO: 029/2025		PERÍODO: 01/09/2025 a 27/10/2025										
ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		
			QUANT.	GUSTO UNITÁRIO (CIBO)	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANT.	VALORES	%
6.1	BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,00	R\$ 2.595,30	R\$ 2.595,30				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 2.595,30	
6.2	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2,00	R\$ 58,91	R\$ 117,82				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 117,82	
6.3	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	2,00	R\$ 598,55	R\$ 1.197,10				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 1.197,10	
6.4	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	2,00	R\$ 431,62	R\$ 863,24				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 863,24	
6.5	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m	2,00	R\$ 499,60	R\$ 999,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 999,20	
6.6	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPCG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA	m	104,62	R\$ 42,56	R\$ 4.452,62				R\$ -	R\$ -	R\$ -	104,62	R\$ 4.452,62	
6.7	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 120-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA	m	131,52	R\$ 42,56	R\$ 5.597,49				R\$ -	R\$ -	R\$ -	131,52	R\$ 5.597,49	
7	ILUMINAÇÃO / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
7.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 1.679,92	R\$ 1.679,92				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.679,92	
7.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 202,22	R\$ 1.213,32				R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 1.213,32	
7.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	113,00	R\$ 17,95	R\$ 2.028,35				R\$ -	R\$ -	R\$ -	113,00	R\$ 2.028,35	
7.4	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	10,00	R\$ 2.066,39	R\$ 20.663,90				R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 20.663,90	
7.5	LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	R\$ 22,84	R\$ 228,40				R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 228,40	
7.6	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	400,00	R\$ 6,68	R\$ 2.672,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	400,00	R\$ 2.672,00	
7.7	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	R\$ 29,04	R\$ 290,40				R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 290,40	
7.8	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	R\$ 89,47	R\$ 894,70				R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 894,70	
7.9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)	UN	4,00	R\$ 172,72	R\$ 690,88				R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 690,88	
8	IRRIGAÇÃO / PAISAGISMO													
8.1	IRRIGACAO POR MICROASPESSAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCETO CONJUNTO MOTO-BOMBA2	100M	1,00	R\$ 2.476,20	R\$ 2.476,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 2.476,20	
8.2	IRRIGACAO POR GOTEJAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EXCETO CONJUNTO MOTO-BOMBA2	100M	2,00	R\$ 1.972,48	R\$ 3.944,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 3.944,96	
8.3	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	388,16	R\$ 22,11	R\$ 8.582,21				R\$ -	R\$ -	R\$ -	388,16	R\$ 8.582,21	
8.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 4,00 M. AF_07/2024	UN	30,00	R\$ 40,89	R\$ 1.226,70				R\$ -	R\$ -	R\$ -	30,00	R\$ 1.226,70	
9	CAPELA													



2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA: TARUANDA EMPREENHIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.357.688/0001-05		CONTRATO: 176/2025		PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO: 2							
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA/PE		VALOR: R\$ 539.203,11		DATA: 27/10/2025										
LOCAL: MUNICÍPIO - BARRA DE GUABIRABA/PE		PROCESSO: 029/2025		PERÍODO: 01/09/2025 a 27/10/2025										
ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		
			QUANT.	GUSTO UNITÁRIO (C/BOI)	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANT.	VALORES	%
9.1	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,71	R\$ 13,28	R\$ 553,90				R\$ -	R\$ -	R\$ -	41,71	R\$ 553,90	
9.2	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,44	R\$ 561,15	R\$ 808,05				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,44	R\$ 808,05	
9.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	72,00	R\$ 92,26	R\$ 6.642,72				R\$ -	R\$ -	R\$ -	72,00	R\$ 6.642,72	
9.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	144,00	R\$ 8,51	R\$ 1.225,44				R\$ -	R\$ -	R\$ -	144,00	R\$ 1.225,44	
9.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022	m²	144,00	R\$ 71,07	R\$ 10.234,08				R\$ -	R\$ -	R\$ -	144,00	R\$ 10.234,08	
9.6	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	31,16	R\$ 140,79	R\$ 4.387,01				R\$ -	R\$ -	R\$ -	31,16	R\$ 4.387,01	
9.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	9,00	R\$ 244,86	R\$ 2.203,74				R\$ -	R\$ -	R\$ -	9,00	R\$ 2.203,74	
9.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 274,95	R\$ 274,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 274,95	
9.9	JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,00	R\$ 643,53	R\$ 2.574,12				R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 2.574,12	
9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.971,02	R\$ 1.971,02				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.971,02	
9.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	31,36	R\$ 32,83	R\$ 1.029,54				R\$ -	R\$ -	R\$ -	31,36	R\$ 1.029,54	
9.12	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	31,36	R\$ 88,68	R\$ 2.781,00				R\$ -	R\$ -	R\$ -	31,36	R\$ 2.781,00	
9.13	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8*4). AF_11/2020_PA	m²	42,25	R\$ 171,91	R\$ 7.263,19				R\$ -	R\$ -	R\$ -	42,25	R\$ 7.263,19	



2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA: TARUANDA EMPREENHIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.357.688/0001-05			CONTRATO: 176/2025			PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO: 2					
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA E GUABIRABA/PE			VALOR: R\$ 539.203,11			DATA: 27/10/2025								
LOCAL: MUNICÍPIO - BARRA DE GUABIRABA/PE			PROCESSO: 029/2025			PERÍODO: 01/09/2025 a 27/10/2025								
ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		
			QUANT.	GUSTO UNITÁRIO (CIBDI)	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANT.	VALORES	%
9.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	42,25	R\$ 57,29	R\$ 2.420,50				R\$ -	R\$ -	R\$ -	42,25	R\$ 2.420,50	
9.15	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	42,25	R\$ 47,30	R\$ 1.998,42				R\$ -	R\$ -	R\$ -	42,25	R\$ 1.998,42	
9.16	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	31,36	R\$ 51,92	R\$ 1.628,21				R\$ -	R\$ -	R\$ -	31,36	R\$ 1.628,21	
9.17	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	24,00	R\$ 2,86	R\$ 68,64				R\$ -	R\$ -	R\$ -	24,00	R\$ 68,64	
9.18	ARANDELA DE PAREDE EM ALUMÍNIO TIPO ROUND CILÍNDRICO DUPLO FOCO, 30 X Ø5 CM, LÂMPADA MINI DICROICA GU10, BIVOLT, LINHA MONTARE, INSPIRE HOME OU SIMILAR	un	6,00	R\$ 183,32	R\$ 1.099,92				R\$ -	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 1.099,92	
9.19	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,60	R\$ 498,92	R\$ 299,35				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,60	R\$ 299,35	
9.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,67	R\$ 8,10	R\$ 280,82				R\$ -	R\$ -	R\$ -	34,67	R\$ 280,82	
9.21	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	7,20	R\$ 246,51	R\$ 1.774,87				R\$ -	R\$ -	R\$ -	7,20	R\$ 1.774,87	
9.22	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	31,36	R\$ 15,26	R\$ 478,55				R\$ -	R\$ -	R\$ -	31,36	R\$ 478,55	
9.23	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	144,00	R\$ 12,64	R\$ 1.820,16				R\$ -	R\$ -	R\$ -	144,00	R\$ 1.820,16	
9.24	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 936,76	R\$ 936,76				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 936,76	
10	RESERVATÓRIO DE ÁGUA													
10.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	2,00	R\$ 4.365,98	R\$ 8.731,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 8.731,96	
10.2	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UND	2,00	R\$ 5,25	R\$ 10,50				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 10,50	
10.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00	R\$ 28,67	R\$ 57,34				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 57,34	
10.4	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND	2,00	R\$ 7,91	R\$ 15,82				R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 15,82	
10.5	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00	R\$ 17,49	R\$ 17,49				R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 17,49	
10.6	EXECUÇÃO DE RÁDIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M²	22,99	R\$ 148,38	R\$ 3.411,25				R\$ -	R\$ -	R\$ -	22,99	R\$ 3.411,25	
10.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	27,20	R\$ 68,68	R\$ 1.868,09				R\$ -	R\$ -	R\$ -	27,20	R\$ 1.868,09	
10.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	27,20	R\$ 6,62	R\$ 180,06				R\$ -	R\$ -	R\$ -	27,20	R\$ 180,06	



2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EMPRESA: TARUANDA EMPREENHIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.357.688/0001-05						CONTRATO: 176/2025			PREGÃO ELETRÔNICO: 006/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO: 2		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, LOCALIZADO NA CIDADE DE BARRA E GUABIRABA/PE						VALOR: R\$ 539.203,11			DATA: 27/10/2025					
LOCAL: MUNICÍPIO - BARRA DE GUABIRABA/PE						PROCESSO: 029/2025			PERÍODO: 01/09/2025 a 27/10/2025					
ITEM	SERVIÇOS	UND	PREVISTO NO CONTRATO			QUANTIDADES MEDIDAS			VALORES MEDIDOS			SALDO A EXECUTAR		
			QUANT.	GUSTO UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANT.	VALORES	%
10.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	27,20	R\$ 55,39	R\$ 1.506,60				R\$ -	R\$ -	R\$ -	27,20	R\$ 1.506,60	
10.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	27,20	R\$ 12,14	R\$ 330,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -	27,20	R\$ 330,20	
TOTAL					R\$ 539.203,11				R\$ 32.894,21	R\$ 123.700,35	R\$ 156.594,59		R\$ 382.608,52	29,04%
											VALOR CONTRATO		R\$ 539.203,11	
											VALOR ACUMULADO TOTAL		R\$ 156.594,59	
											SALDO CONTRATO		R\$ 382.608,52	
											VALOR MEDIÇÃO		R\$ 123.700,35	
											PERCENTUAL EXECUTADO		29,04%	