



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE

NOME				CNPJ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA				10.120.962/0001-38	
ENDEREÇO				BAIRRO	
RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO				CENTRO	
CIDADE	UF	CEP	DDD/FONE1	DDD/FONE2	
BARRA DE GUABIRABA	PERNAMBUCO	55690-000			
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO		
			BARRA DE GUABIRABA		
REPRESENTANTE				CPF	
DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA				098.194.314-41	
IDENTIDADE	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA	
8.390.237	CASADO	ADMINISTRADOR	PREFEITO		
E-MAIL DO REPRESENTANTE			DDD/CELULAR1 DO REPRESENTANTE	DDD/CELULAR2	
raqueldafine@hotmail.com			(81) 97105-5138/ (81) 99788-2974	(81) 99169-8191	

2. DADOS CADASTRAIS - OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)

NOME DO PARTÍCIPE				CNPJ DO PARTÍCIPE	
ENDEREÇO DO PARTÍCIPE				BAIRRO DO PARTÍCIPE	
CIDADE DO PARTÍCIPE	UF DO PARTÍCIPE	CEP DO PART	DDD/FONE1 DO PARTÍCIPE	DDD/FONE2 DO PART	
REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE				CPF DO PARTÍCIPE	
IDENTIDADE DO PART	ESTADO CIVIL DO PART	PROFISSÃO DO PARTÍCIPE	CARGO/FUNÇÃO DO PART	MATRÍCULA DO PARTÍCIPE	
E-MAIL DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE			DDD/CELULAR DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE		

3. DADOS CADASTRAIS – COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO

NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	DDD/FONE DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA WANDERLEY	(81) 99232-3227
E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO	DDD/CELULAR DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO
sec.obras@barradeguabiraba.pe.gov.br	(81) 98912-5230

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	DISTRITOS OU BAIRROS BENEFICIADOS	Nº PTM	POPULAÇÃO BENEFICIADA	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
				INÍCIO	TÉRMINO
Requalificação da Praça da Avenida Afonso Alves	CENTRO	S/N	POPULAÇÃO ESTIMADA-IBGE (2020) 14.510	21/02/2022	31/12/2022
	<input type="checkbox"/> Zona urbana <input type="checkbox"/> Zona rural				

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - (ESPECIFICAR A LOCALIZAÇÃO DE CADA AÇÃO PROPOSTA)

Requalificação da Praça Pública, localizado na Avenida Afonso Alves, S/N, Nova Esperança - Barra de Guabiraba/PE. CEP 55690-000.



PLANO DE TRABALHO

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Elevado à categoria de município com a denominação Barra de Guabiraba, pela Lei Estadual nº 3340, de 13-12-1958, desmembrado de Bonito-PE. O Município de Barra de Guabiraba encontra-se totalmente inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Sirinhaém. O prefalado município, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2020), possui população estimada de 14.510 pessoas. A requalificação da praça da Avenida Afonso Alves é de extrema importância para a cidade, visto ser de grande relevância para a comunidade, que contribuirá para o convívio social, proporcionando lazer e entretenimento. A requalificação visa atender a população para a utilização de forma coletiva, oferecendo aos municípios integração social, acessibilidade e segurança. Esse espaço classifica-se como multifuncional, buscando atender as diversas faixas etárias dos moradores locais: da criança à boa idade.



OBRIGAÇÕES DO(S) PARTICÍPE(S) (SE HOUVER)

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO DA META	INDICADOR FÍSICO		PERÍODO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESTRUTURAS EXISTENTES) - REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	318,32	21/02/2022	28/02/2022
2	IMPLANTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, ELEVAÇÕES, REVESTIMENTOS, PINTURAS) - EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	150,46	21/02/2022	28/02/2022
3	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO - PLAYGROUND CASINHA CHALÉ MAIOR EM EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: CASINHA COM 2 BALANÇOS, 1 ESCORREGO, 1 SUBIDA DE PEDRA, 1 ESCALADA DE CORDA E 1 PONTE. (TAMANHO APROXIMADO 5,00M X 5,50M X A=3,00M)	UND	1	01/03/2022	14/03/2022
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS - LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	UND	4	01/03/2022	14/03/2022
5	ARREMATAS FINAIS E PLACA DE INAUGURAÇÃO - LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	1	01/03/2022	14/03/2022

6. DATA DE CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO:

31/12/2022



PLANO DE TRABALHO

7. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS FEM

BDI 25,22% DATA : 10/05/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	CÓDIGO E DATA					5.468,24	6.846,71
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	4813-SNP	M ²	8,00	R\$ 222,36	R\$ 278,43	R\$ 1.778,88	R\$ 2.227,44
1.2	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	97639-SNP	M ²	275,12	R\$ 13,41	R\$ 16,79	R\$ 3.689,36	R\$ 4.619,27
2	EXECUÇÃO DE MEIO FIO/ PAVIMENTAÇÃO						14.563,03	18.234,80
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	94273-SNP	M	38,00	R\$ 35,75	R\$ 44,76	R\$ 1.358,50	R\$ 1.700,88
2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	94274-SNP	M	66,65	R\$ 38,68	R\$ 48,43	R\$ 2.578,02	R\$ 3.227,85
2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	100323-SNP	M ³	13,88	R\$ 124,63	R\$ 156,06	R\$ 1.729,86	R\$ 2.166,11
2.4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	92399-SNP	M ²	106,54	R\$ 64,88	R\$ 81,24	R\$ 6.912,32	R\$ 8.655,30
2.5	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015	93682-SNP	M ²	28,38	R\$ 69,92	R\$ 87,55	R\$ 1.984,33	R\$ 2.484,66
3	ELEVAÇÕES PARA BANCOS DE ALVENARIA E DE CONCRETO						3.876,98	4.854,66
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	87496-SNP	M ²	30,45	R\$ 65,27	R\$ 81,73	R\$ 1.987,47	R\$ 2.488,67
3.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	6081-SNP	M ³	4,66	R\$ 29,25	R\$ 36,62	R\$ 136,31	R\$ 170,64
3.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	94963-SNP	M ³	0,16	R\$ 336,80	R\$ 421,74	R\$ 53,89	R\$ 67,47
3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK= 25 MPA. AF 01/2017	95952-SNP	M ³	0,91	R\$ 1.867,38	R\$ 2.338,33	R\$ 1.699,32	R\$ 2.127,88
4	REVESTIMENTOS DOS BANCOS						849,97	1.063,84
4.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	87794-SNP	M ²	24,95	R\$ 30,84	R\$ 38,61	R\$ 769,46	R\$ 963,31



PLANO DE TRABALHO

4.2	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	20205-SNP	M	42,60	R\$ 1,89	R\$ 2,36	R\$ 80,51	R\$ 100,53
5	PINTURAS						387,33	484,67
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	88485-SNP	M²	24,95	R\$ 2,09	R\$ 2,61	R\$ 52,14	R\$ 65,11
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	88489-SNP	M²	24,95	R\$ 12,83	R\$ 16,06	R\$ 320,11	R\$ 400,69
5.3	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	102203-SNP	M²	2,13	R\$ 7,08	R\$ 8,86	R\$ 15,08	R\$ 18,87
6	PAISAGISMO/ URBANIZAÇÃO/ PLAYGROUND						16.264,51	20.366,11
6.1	TERRA VEGETAL (GRANEL)	7253-SNP	M³	2,06	R\$ 84,71	R\$ 106,07	R\$ 174,50	R\$ 218,50
6.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	98511-SNP	UND	9,00	R\$ 149,41	R\$ 187,09	R\$ 1.344,69	R\$ 1.683,81
6.3	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	38640-SNP	UND	16,00	R\$ 3,06	R\$ 3,83	R\$ 48,96	R\$ 61,28
6.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	98504-SNP	M²	31,99	R\$ 11,45	R\$ 14,33	R\$ 366,29	R\$ 458,41
6.5	PLAYGROUND CASINHA CHALE MAIOR EM EUCALIPTO TRATADO CONTENDO: CASINHA COM 2 BALANÇOS, 1 ESCORREGO, 1 SUBIDA DE PEDRA, 1 ESCALADA DE CORDA E 1 PONTE. (TAMANHO APROXIMADO 5,00M X 5,50M X A=3,00M)	PESQUISA DE MERCADO	UND	1,00	R\$ 14.330,07	R\$ 17.944,11	R\$ 14.330,07	R\$ 17.944,11
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA						7.735,11	9.685,87
7.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	101517-SNP	UND	1,00	R\$ 666,43	R\$ 834,50	R\$ 666,43	R\$ 834,50
7.2	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	14163-SNP	UND	1,00	R\$ 1.871,56	R\$ 2.343,56	R\$ 1.871,56	R\$ 2.343,56
7.3	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	101637-SNP	UND	2,00	R\$ 101,40	R\$ 126,97	R\$ 202,80	R\$ 253,94
7.4	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	42248-SNP	UND	4,00	R\$ 1.230,46	R\$ 1.540,78	R\$ 4.921,84	R\$ 6.163,12
7.5	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	39391-SNP	UND	1,00	R\$ 72,48	R\$ 90,75	R\$ 72,48	R\$ 90,75
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						116,69	146,11
8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	89957-SNP	UND	1,00	R\$ 101,50	R\$ 127,09	R\$ 101,50	R\$ 127,09



PLANO DE TRABALHO

8.2	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 ". (REF 1128)	7602-SNP	UND	1,00	R\$ 15,19	R\$ 19,02	R\$ 15,19	R\$ 19,02
9	ARREMATAS FINAIS/ PLACA DE INAUGURAÇÃO						2.237,56	2.801,16
9.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.AF_04/2019	99811-SNP	M²	246,51	R\$ 2,43	R\$ 3,04	R\$ 599,02	R\$ 749,39
9.2	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	42440-SNP	UND	1,00	R\$ 968,11	R\$ 1.212,26	R\$ 968,11	R\$ 1.212,26
9.3	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	10848 - SNP	UND	1,00	R\$ 670,43	R\$ 839,51	R\$ 670,43	R\$ 839,51
RECURSOS FEM - TOTAL GERAL COM BDI							51.499,42	64.483,93

TABELA DE REFERÊNCIA UTILIZADA:
SINAPI MARÇO/2021

8. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	BDI		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI		
9. INVESTIMENTO TOTAL (7+8):								R\$ 64.483,93

10. AUTENTICAÇÃO PELO PROPONENTE

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE